



MINISTERUL ENERGIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA



Raport privind implementarea Planului Anual de Acțiuni al Ministerului Energiei



2026 (semestrul I)

SUMAR

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind planificarea strategică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 386/2020, Planul anual de acțiuni al autorității publice reprezintă principalul document de planificare operațională al autorității publice centrale pentru anul de gestiune. Acesta este constituit din acțiuni unice identificabile, preluate din Planul național de reglementări, Planul național de dezvoltare, Programul național de aderare, programele sectoriale și din alte acțiuni ce vizează activitatea autorității. De asemenea, Planul reflectă viziunea și misiunea instituției, fiind elaborat pentru o perioadă de un an și orientat spre realizarea obiectivelor și priorităților stabilite.

În acest sens, la data de 30 decembrie 2025 prin *Ordinul Ministerului Energiei nr. 92* a fost aprobat Planul de Acțiuni al Ministerului Energiei pentru anul 2026, care stabilește setul de acțiuni concrete pe care Ministerul își propune să le realizeze pe parcursul anului pentru a-și atinge obiectivele strategice.

Structura PAM 2026. Planul de Acțiuni al Ministerului Energiei cuprinde 159 de acțiuni, dintre care 44 se referă la elaborarea și promovarea actelor normative (30 proiecte de hotărâri ale Guvernului și 14 proiecte de lege). Celelalte 115 acțiuni includ aprobare de acte administrative interne, ghiduri și diverse activități operaționale și de monitorizare, precum elaborarea rapoartelor, gestionarea registrelor, implementarea programelor și alte activități specifice domeniului energetic.

Obiective generale. Acțiunile totale planificate sunt distribuite pe 7 obiective generale (sectoriale) și 10 obiective sub-sectoriale (de management instituțional). Obiectivele generale presupun:

1. Adoptarea unui cadru normativ pentru eficiența energetică a clădirilor (economisirea a min. 0,8% din consumul mediu de energie și renovarea a min. 3% din clădirile APC anual);
2. Dezvoltarea cadrului normativ pentru energia regenerabilă prin creșterea ponderii la 26% în consumul final de energie până la finele 2026;
3. Fortificarea sistemului electroenergetic prin proiecte de infrastructură energetică;
4. Dezvoltarea cadrului normativ pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale și produse petroliere;
5. Modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică în mun. Chișinău și mun. Bălți;
6. Sporirea eficienței sectorului energetic prin digitalizare, conștientizarea consumatorilor și atragerea investițiilor;
7. Creșterea eficienței proceselor de planificare strategică și operațională (realizarea a min. 87% din acțiunile planificate, utilizarea eficientă a min. 81% din resursele bugetare).

Gradul de implementare a PAM 2026. La finele perioadei de raportare (ianuarie-iunie 2026), prezentăm dinamica procentuală a progresului în realizarea Planului de Acțiuni al Ministerului 2026, după cum urmează:

1. **Acțiuni realizate:** 29 acțiuni (18,2%);
2. **Acțiuni în proces de realizare:** 81 acțiuni (51,0%);
3. **Acțiuni inițiate:** 14 acțiuni (8,8%);
4. **Acțiuni în derulare:** 7 acțiuni (4,4%);
5. **Acțiuni Realizate parțial:** 2 acțiuni (1,3%);
6. **Acțiuni Neinițiate:** 26 de acțiuni (16,3%).

Principalii factori determinanți care au condiționat amânarea inițierii acțiunilor, vizează:

- O parte semnificativă a acțiunilor din Plan are prevăzut termenul de inițiere, semestrul II al anului 2026;
- Necesitatea identificării suportului de asistență tehnică;
- Corelarea și adaptarea agendei Ministerului cu prioritățile Programului de activitate a Guvernului;
- Inițierea acțiunilor fiind direct condiționată de finalizarea prealabilă a altor acțiuni din plan;
- Alte circumstanțe obiective.

Obiectivul nr. 1: În 2026, se va adopta un cadru normativ pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și a blocurilor rezidențiale, vizând: economisirea anuală a cel puțin 0,8% din consumul mediu de energie (2019-2022) și renovarea a minimum 3% din clădirile autorităților publice centrale în fiecare an

Indicatori asociați obiectivelor:

Nr.	Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea de referință, 2025	Valoarea țintă, 2026	Subdiviziune responsabilă
1	2	3	4	5	6
1	Dezvoltarea cadrului normativ primar și secundar care să sprijine utilizarea pe scară largă a serviciilor energetice	Număr	-	1	Direcția eficiență energetică
2	Dezvoltarea, aprobarea în anul 2026 a cadrului juridic secundar necesar implementării certificării performanței energetice a clădirilor	Număr	-	3	
3	Sporirea eficienței energetice în sectorul public și rezidențial, urmare a realizării măsurilor de eficientizare a consumului de energie	Număr	-	19 inst. publice 1000 case individuale 40 APC	

Riscuri asociate realizării obiectivului

Riscuri interne:

- 1.Tergiversarea termenului de elaborare a proiectului de act normativ;
- 2.Nerespectarea termenelor de realizare a sarcinilor;
- 3.Stabilirea termenilor restrânși de examinare a documentelor altor autorități publice în procedura de avizare/coordonare;
- 4.Deficiențe în planificarea bugetară;
- 5.Fluctuația înaltă și insuficiența personalului calificat.

Riscuri externe:

- 1.Asistență tehnică limitată pentru acoperirea activităților planificate;
- 2.Tergiversarea procesului de promovare a actelor normative la etapa de consultări publice (prezentarea întârziată a avizelor);
- 3.Tergiversarea procesului de promovare a actelor normative la etapa de consultare cu CE;
- 4.Diminuarea/întreruperea asistenței financiare din partea partenerilor de dezvoltare;
- 5.Proiectele de asistență tehnică nu respectă termenii de prezentare a livrabilelor.

N/o	Acțiune	Indicator de monitorizare	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Comentariu	Document de referință
1.	Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului de dezvoltare a sectorului serviciilor energetice pentru perioada 2026-2030 (SUPER ESCO)	Hotărâre de Guvern adoptată	5801	30.09.2026	Direcția eficiență energetică	În proces de realizare (NU 594/MEn/2026) 08.06.2026 - PHG a fost examinat în ședința Secretarilor Generali. Lansat în procedură de avizare – 10 zile lucrătoare (22.06.2026).	Legea nr.139/2018; H.G. nr. 818/2025 (PNA)
2.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii	Hotărâre de Guvern adoptată	5801 <i>Suportul PNUD</i>	30.09.2026	Direcția eficiență energetică	Realizat	Legea nr. 151/2014; H.G. nr. 818/2025 (PNA)

	Guvernului nr.750/2016 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic					(NU/999/MEn/2025) <u>H.G. nr. 293/2026</u> cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2016 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. <i>Ședința Guvernului din 03.06.2026.</i>	
3.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic	Hotărâre de Guvern adoptată	5801 <i>Suportul PNUD</i>	25.11.2026	Direcția eficiență energetică	În proces de realizare (NU/170/MEn/2026) 02.03.2026 – PHG a fost examinat în cadrul ședinței Secretarilor Generali. 24.04.2026 – recepționat expertiza MJ. 30.04.2026 – recepționat expertiza CNA. PHG urmează să fie remis spre reavizare în urma completării cu Regulamentul delegat (UE) 2023/2048.	Legea nr. 306/2023; H.G. nr. 818/2025 (PNA)
4.	Proiect de Lege cu privire la instituirea unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru produsele sustenabile	Lege adoptată	5801 <i>suportul Expertise France</i>	31.12.2026	Direcția eficiență energetică	În proces de realizare (NU/643/MEn/2026) 17.02.2026 – remis în avizare prealabilă. 22.06.2026 – examinat în ședința Secretarilor Generali. Lansat în procedură de avizare – 10 zile lucrătoare (15.07.2026).	H.G. nr. 818/2025 (PNA); Regulamentul (UE) nr. 2024/1781 (Lege nouă)
5.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind inspecția sistemelor de încălzire	Hotărâre de Guvern adoptată	5801 <i>Suportul GIZ</i>	29.07.2026	Direcția eficiență energetică	În proces de realizare (NU 229/MEn/2026) 16.03.2026 - PHG a fost examinat în ședința Secretarilor Generali. 07.04.2026 - avizare finalizată. 24.06.2026 - a fost remis spre expertizare la – 10 zile lucrătoare (08.07.2026).	Legea nr.282/2023; H.G. nr. 818/2025 (PNA)
6.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind inspecția sistemelor de ventilare și condiționare	Hotărâre de Guvern adoptată	5801	29.07.2026	Direcția eficiență energetică	În proces de realizare (NU/502/MEn/2026) 25.05.2026 – PHG a fost examinat în ședința Secretarilor Generali. Definitivarea tabelului de sinteză, urmare	Legea nr.282/2023; H.G. nr. 818/2025 (PNA)

						a avizării. Pregătirea setului de documente pentru expertizare.	
7.	Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 139/2018 privind eficiența energetică	Lege adoptată	5801 <i>suportul SCE</i>	31.12.2026	Direcția eficiență energetică	Inițiat Proiect complex în proces de elaborare.	H.G. nr. 818/2025 (PNA); Directiva (UE) 2023/1791
8.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentelor privind modul de ținere a resurselor informaționale formate de Sistemul informațional național în domeniul eficienței energetice	Hotărâre de Guvern adoptată	5801 <i>în cadrul proiectului E4M (GIZ)</i>	27.05.2026	Direcția eficiență energetică	Realizat (NU/108/MEn/2026) H.G. nr.358/2026 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a resursei informaționale formate de Subsistemul informațional „Management programe și proiecte” aferent Sistemului informațional național în domeniul eficienței energetice. <i>Ședința Guvernului din 01.07.2026.</i>	H.G. nr. 144/2025
9.	Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului privind implementarea obligației de renovare a clădirilor autorităților centrale specializate ale administrației publice pentru anii 2027–2029	Hotărâre de Guvern adoptată	5801	30.12.2026	Direcția eficiență energetică	Neinițiat	Legea nr.139/2018; H.G. nr. 818/2025 (PNA)
10.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la inițierea negocierilor Acordului de facilitare de Credit asupra „Programului Eficiență Energetică în Clădiri (PEEB)” și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia	Hotărâre de Guvern adoptată	5801	03.06.2026	Direcția eficiență energetică	Neinițiat	Legea nr.419/2006
11.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea semnării Acordului de facilitare de Credit asupra	Hotărâre de Guvern adoptată	5801	22.07.2026	Direcția eficiență energetică	Neinițiat	Legea nr.419/2006

	„Programului Eficiența Energetică în Clădiri (PEEB)”						
12.	Semnarea Acordului de facilitare de Credit și Semnarea Acordului de Grant în vederea implementării „Programului Eficiența Energetică în Clădiri (PEEB)”	1. Acord de facilitare de credit semnat 2. Acord de Grant semnat	5801	31.07.2026	Direcția eficiență energetică	Neinițiat	Legea nr.595/1999; Legea nr.419/2006
13.	Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de facilitare de credit în vederea implementării „Programului Eficiența Energetică în Clădiri (PEEB)”	Lege adoptată	5801	05.11.2026	Direcția eficiență energetică	Neinițiat	Legea nr.419/2006
14.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (facilitarea implementării proiectelor de eficiență energetică)	Hotărâre de Guvern adoptată	5801	30.12.2026	Direcția eficiență energetică	În proces de realizare (NU/295/MEn/2026) 30.03.2026 – a fost examinat în ședința Secretarilor Generali. 15.05.2026 – remis spre expertizare MJ, CNA. 17.06.2026 – remis Cancelariei de Stat spre promovare în ședința Guvernului.	H.G. nr.251/2024; H.G. nr.829/2024; H.G. nr.676/2020
15.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului privind implementarea schemei de obligații în domeniul eficienței energetice pentru perioada 2027-2029.	Hotărâre de Guvern adoptată	5801 <i>suportul Expertise France</i>	30.12.2026	Direcția eficiență energetică	În proces de realizare A fost publicat anunțul de inițiere a procesului de elaborarea a PHG, conform link .	H.G. nr. 1064/2023
16.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la inițierea negocierilor cu Banca Europeană de Investiții în vederea semnării unui nou acord de grant pentru alocarea suplimentară a	Hotărâre de Guvern adoptată	5801	29.07.2026	Direcția eficiență energetică	Realizat (NU/373/MEn/2026) H.G. nr.270/2026 cu privire la aprobarea semnării Acordului de grant investițional dintre Republica Moldova, Banca Europeană de Investiții și Unitatea Consolidată pentru Implementarea și	Legea nr.595/1999

	sume de 10 milioane Euro destinate finanțării lucrărilor de reabilitare energetică a clădirilor publice, în cadrul Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova”, componenta „Clădiri publice”					Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii privind implementarea Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova”. <i>Ședința Guvernului din 27.05.2026.</i>	
17.	Implementarea proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova” (MEEP)	1.Documente tehnice de execuție elaborate – 7 documente; 2.Contracte pentru executarea lucrărilor de reabilitare energetică semnate – 9 contracte	5810	31.12.2026	Direcția eficiență energetică UCIPE	În derulare <i>Valoare proiect – 76,9 mil. EUR.</i> <i>Buget valorificat – 3,49% (pentru măsuri de eficiență energetică, surse externe – 2,07%, contribuția Guvernului – 1,41%)</i> Documente tehnice de execuție elaborate 2 (IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie și IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie). Documente tehnice de execuție în proces de elaborare - 7. Licitațiile pentru contractarea lucrărilor de reabilitare energetică pentru 2 instituții medicale (IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie și IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie) – în derulare. Urmare a ședinței de deschidere a ofertelor prezentate în cadrul licitației pentru executarea lucrărilor de reabilitare energetică la IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, are loc procesul de evaluare a ofertelor prezentate și elaborare TER. Semnarea contractului este planificată până în trim. III, 2026. Contractul pentru servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de reabilitare energetică pentru 2 instituții	Legea nr. 202/2025; Legea nr. 213/2025; Legea nr. 68/2022; Legea nr.294/2022

					medicale (IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie și IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie) a fost semnat la 19 iunie 2026. <i>Centrul Republican de Diagnosticare Medicală / Institutul de Pneumologie:</i> Data semnării contractului: 13 iunie 2024; Raportul Inițial: aprobat la 29 noiembrie 2024; Conceptul de design: aprobat în februarie 2025; Documentația tehnică de execuție finală, inclusiv BoQ: în proces elaborare. <i>Institutul de Cardiologie:</i> Data semnării contractului: 13 iunie 2024; Raportul Inițial: aprobat la 03 decembrie 2024; Conceptul de design: aprobat în martie 2025; Documentația tehnică de execuție finală, inclusiv BoQ: în proces de elaborare. <i>Institutul de Medicină Urgentă:</i> Data semnării contractului: 14 februarie 2025; Raportul Inițial: aprobat la 16 mai 2025; Conceptul de design (etapa 1): aprobat la 06 mai 2026. Conceptul de design (etapa 2A): aprobat la 13 mai 2026. Documentația tehnică de execuție finală, inclusiv BoQ (etapa 1): urmează a fi prezentate în august 2026. Documentația tehnică de execuție finală, inclusiv BoQ (etapa 2A): proiectul documentației tehnice de execuție finală prezentat la 26 iunie 2026. Amendamentul nr. I la Contract a fost semnat în data de 24 aprilie 2026.	
--	--	--	--	--	--	--

					Acesta prevede majorarea valorii contractului cu aprox. 15% din cauza includerii serviciilor suplimentare, divizarea lucrărilor de proiectare în două etape și extinderea termenului contractului. <i>Institutul Oncologic:</i> Data semnării contractului: 28 februarie 2025; Raportul Inițial: aprobat la 11 iunie 2025; Conceptul de design (etapa 1): aprobat la 18 mai 2026. Documentația tehnică de execuție finală, inclusiv BoQ (etapa 1): proiectul documentației tehnice de execuție prezentat final la 29 iunie 2026; Amendamentul nr. I la Contract a fost semnat în data de 29 aprilie 2026. Acesta prevede majorarea valorii contractului cu aprox. 15% din cauza includerii serviciilor suplimentare, divizarea lucrărilor de proiectare în două etape și extinderea termenului contractului. <i>Institutul Mamei și Copilului:</i> Data semnării contractului: 18 februarie 2025; Raportul Inițial: aprobat la 3 iunie 2025; Conceptul de design: aprobat la 23 martie 2026; Documentația tehnică de execuție finală, inclusiv BoQ (etapa 1): prezentată parțial la 18 mai 2026. UCIPE a solicitat Consultantului remedierea deficiențelor depistate și prezentare livrabil integral, inclusiv cu graficul de prezentare livrabile actualizat; Amendament nr. I la Contract din 18 februarie 2026 prevede majorarea valorii contractului cu aprox. 4% din cauza	
--	--	--	--	--	--	--

					includerii serviciilor suplimentare, divizare lucrărilor de proiectare în două etape și extinderea termenului contractului. <i>Spitalul Clinic Republican:</i> Data semnării contractului: 18 februarie 2025; Raportul Inițial: aprobat la 20 mai 2025; Conceptul de design: aprobat la 22 iunie 2026. Documentația tehnică de execuție finală, inclusive BOQ (etapa 1): estimat spre prezentare în august 2026; Amendamentul nr. 1 la Contract a fost semnat în data de 30 aprilie 2026. Acesta prevede majorarea valorii contractului cu aprox. 8% din cauza includerii serviciilor suplimentare, divizarea lucrărilor de proiectare în două etape și extinderea termenului contractului. <i>Spitalul Clinic Bălți:</i> Data semnării contractului: 27 decembrie 2024; Raportul Inițial: aprobat la 29 mai 2025; Conceptul de design: aprobat la data de 03 martie 2026. Documentația tehnică de execuție finală, inclusive BOQ (etapa 1): estimat spre prezentare în iulie 2026. Contractorul a solicitat extinderea termenului de prezentare livrabil, fără a afecta durata contractului; Amendamente: Amendamentul nr. 1 din 31 decembrie 2025 prevede majorarea valorii contractului cu 7,49% din cauza includerii serviciilor suplimentare, divizarea lucrărilor de proiectare în două etape și extinderea termenului contractului.	
--	--	--	--	--	---	--

18.	Implementarea proiectului „Tranziție durabilă către eficiența energetică în Moldova” (STEEM)	1.Documente de licitație pentru implementarea măsurilor de EE elaborate – pentru 22 instituții; 2.Audituri energetice detaliate desfășurate / revizuite – 46; 3.Numărul de stagiare participante în program – 6	5810	31.12.2026	Direcția eficiență energetică UCIPE	În derulare <i>Perioada de implementare: 2025-2029.</i> <i>Valoarea proiectului: 54.5 mil \$.</i> <i>Buget valorificat: 1,9% (304 297,29\$/ grant și 638 206,94EUR/împrumut)</i> - Progres de implementare la finele perioadei de raportare: (i) Rapoarte de audit elaborate - 2, alte 4 rapoarte în proces de elaborare. (ii) Rapoarte de audit (disponibile) în proces de revizuire-5 din 5. (iii) Rapoarte de expertiză tehnică elaborate 3, alte 4 rapoarte în proces de elaborare. Procedura de licitație (pentru proiectare și executare lucrări) se preconizează a fi lansată la finele lunii august/începutul lunii septembrie 2026. În perioada de raportare a fost discutată cu echipa Consultantului și echipa de proiect BM - modalitatea optimă de formare a pachetelor de achiziție și documentul standard care va fi utilizat în procedura de selectare. Strategia de achiziții a proiectului a fost actualizată și expediată spre comentarii/aprobare BM la 25 iunie 2026. - Contractul de proiectare, furnizare și instalare pentru 203 PTI și rețele termice aferente, efectiv din 23 aprilie 2023, este în derulare. Perioada preconizată de implementare - 12 luni. - Etapa de proiectare și livrare componente - în derulare. Progres la finele perioadei de raportare: documentație de proiect elaborată/coordonată cca 70% compartiment termomecanic și cca 13%	Legea nr. 251/2024; Legea nr. 260/2024
-----	--	---	------	------------	-------------------------------------	--	---

						compartiment electric. Comenzi plasate 100%, livrări realizate 60%. - Documente de proiect examinate în perioada de raportare: programul de executare a lucrărilor (comentarii oferite Contractorului la 02 iunie curent); Codul de Conduită, (comentarii oferite Contractorului la 16 iunie curent); ședință de lucru pentru a discuta documentele de mediu și sociale desfășurată la 19 iunie 2026. - La 22 iunie curent Beneficiarul (SA Termoelectrica) a prezentat o listă actualizată de instituții a fi considerată pentru faza 2 de implementare. Lista include cca 230 PTI și înlocuirea a cca 400 m rețea termică (DN700 cu DN800). Colectarea și pregătirea informației tehnice necesare pentru specificațiile tehnice în derulare. - Contractul pentru dezvoltarea și operaționalizarea SI este în derulare cu termen de finalizare aprilie 2027. Serviciile au fost lansate la 15 aprilie 2026. - Etapa de implementare - Analiză și Proiectare. Luna iunie a fost luna trecerii proiectului SIEEC din faza de proiectare a cerințelor în faza de livrare iterativă. Au fost consolidate și transmise documentul de arhitectură tehnică și specificația de cerințe, au fost elaborate machetele portalului public, iar documentul de lansare a proiectului a fost re-elaborat și re-transmis ca urmare a observațiilor formulate la revizuire. În paralel, au demarat unele activități pregătitoare de dezvoltare, pe un mediu de lucru provizoriu însă baza de proiectare a	
--	--	--	--	--	--	---	--

						sistemului nu este încă finalizată și acceptată. - Angajarea serviciilor de consultanță complementare pentru suport în gestionarea și monitorizarea contractului de bază: Consultant Tehnic specializat IT - Contract în derulare, semnat la 08 iunie 2026. Consultant Tehnic de domeniu - Procedura de achiziție în derulare. Cererea de oferte emisă Consultantului la 11 iunie curent. Termen limită de prezentare a ofertei tehnice și financiare 06 iulie 2026. Faza I a Programului de stagiere a fost finalizată (noiembrie 2025-aprilie 2026), cu participarea a două stagiare. Pentru ambele participante au fost asigurate contracte de muncă ulterioare de către companiile gazdă. Faza II a Programului de stagiere este în derulare. Până la data limită stabilită (22 iunie 2026) au fost recepționate 8 candidaturi. Etapa de evaluare, interviuare și selectare a stagiarelor este în derulare. Programul de stagiul propriu-zis este preconizat a se desfășura în perioada 15 iulie 2026 - 15 ianuarie 2027.	
19.	Implementarea proiectului „Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică”(INSPIREE)	1.Audituri energetice detaliate realizate / revizuite – 30; 2.Documentația de achiziție elaborată și aprobată - 1 set	5810	31.12.2026	Direcția eficiență energetică UCIPE	În derulare <i>Perioada de implementare: 2025-2030.</i> <i>Valoarea proiectului: 72,1 mil EUR (AFD 30 mil EUR împrumut, KkW 38,7 mil EUR grant, Guvernul RM 4,3 mil EUR)</i> Raportul de evaluare tehnică aprobat de finanțator la data de 05 iunie 2026. După expirarea perioadei de standstill, deschiderea ofertelor financiare a avut loc la 22 iunie 2026.	Legea nr. 106/2025

					Evaluarea financiară este în curs de desfășurare. A fost asigurată coordonarea procesului de evaluare, comunicarea cu membrii comisiei și cu finanțatorul, precum și verificarea conformității documentației înaintea fiecărei etape procedurale. Evaluarea tehnică a fost finalizată, iar raportul de evaluare tehnică a fost aprobat de finanțator la 15 iunie 2026. Deschiderea ofertei financiare a avut loc la 17 iunie 2026. Evaluarea financiară a fost finalizată, iar raportul combinat a fost transmis spre aprobare finanțatorilor la 24 iunie 2026. Au fost coordonate toate etapele procesului de evaluare, inclusiv gestionarea solicitărilor de clarificare, monitorizarea respectării termenelor și transmiterea operativă a documentației către finanțatori. Perioada de prestare a serviciilor: mai - septembrie 2026. Primele 8 proiecte de rapoarte de audit energetic detaliat au fost finalizate și transmise UCIPE spre analiză. A fost achitată prima tranșă din contract, reprezentând 10% din valoarea contractuală. În perioada de raportare au fost efectuate 6 vizite în teren pentru evaluarea clădirilor și colectarea datelor, ajungând la un total de 15 vizite din 30 planificate. A fost monitorizată desfășurarea auditurilor, au fost analizate rapoartele preliminare, formulate observații tehnice și verificat progresul prestatorului prin vizite în teren și ședințe de lucru. Din totalul de 25 de cereri depuse, până la 30 iunie 2026 au fost emise 20 de	
--	--	--	--	--	--	--

						înștiințări și 5 decizii de către Agenția de Mediu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/2016. A fost monitorizat procesul de obținere a actelor permise emise de Agenția de Mediu și asigurată coordonarea cu autoritățile competente pentru respectarea cerințelor de mediu și sociale aplicabile proiectului. La 03 iunie 2026 a fost organizată vizita la Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici” din Chișinău, în cadrul misiunii oficiale în Republica Moldova a delegației Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD). Materialul video privind Spitalul Raional Florești a fost finalizat și publicat pe pagina web a instituției și pe rețelele de socializare. Sunt în curs de pregătire două materiale video privind IMSP Căușeni și IMSP Orhei, în conformitate cu Planul de comunicare al proiectului. Au fost coordonate activitățile de comunicare și promovare a proiectului, în vederea asigurării vizibilității sprijinului oferit de partenerii de dezvoltare și informării publicului privind progresul implementării.	
20.	Implementarea Programului de finanțare Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM)	1.Numărul contractelor de finanțare semnate pentru case individuale -1 000; 2.Numărul contractelor de finanțare semnate cu Asociații de Proprietari în	5810 <i>suportul</i> <i>Norad</i> <i>GIZ</i> <i>UE</i> <i>BEI AFD</i>	31.12.2026	Direcția eficiență energetică CNED	În derulare Renovarea suprafeței încălzite în blocurile locative asigurată – 33 025 m² (8 blocuri locative, 4 în proces de implementare și 4 în procedură de licitație). Renovarea suprafeței încălzite în case individuale asigurată – 13 531,20 m² (90 de case de locuit finalizate în cadrul Produselor de finanțare „Casa Verde” și „Eficiența energetică a caselor individuale din gospodăriile rurale cu	H.G. nr. 251/2024; RE 2025; H.G. nr. 260/2025/AR; H.G. nr. 818/2025 (PNA)

		Condominium (APC) - 40				<i>grad de vulnerabilitate energetică extremă”).</i> Economii de energie la consumatorii finali din sectorul rezidențial realizate – 0, sunt finalizate lucrările la 90 de case, în acest an va fi inițiată procedura de monitorizare post-implementare. Clădiri cu mai multe etaje eficientizate din punct de vedere energetic: - la etapa de lucrări de construcții - 4 blocuri în derulare și 4 în procedură de licitație; - la etapa de elaborare a documentației de proiect și deviz - 2 finalizate, 1 în proces de elaborare și 3 în procedură de licitație; - la etapa de elaborare a audit energetic - 1 bloc în proces de contractare. Locuințe unifamiliale vor beneficia de îmbunătățiri ale eficienței energetice, alături de programe de stimulare a instalării de pompe de căldură, sisteme de stocare a bateriilor la scară mică și stații de încărcare, îmbunătățind accesul la tehnologii moderne și durabile – 300. Proiecte pilot implementate cu suportul tehnic al IP CNED (Proiectul „Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din mun. Chișinău”) – 0. Clădiri cu mai multe etaje cu sistem de încălzire modernizat din apartamente (Proiectul „Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din mun. Chișinău”) - 0.	
21.	Implementarea Programului de Vouchere pentru Electrocasnice	1. Vouchere valorificate - 6800	5810 <i>suportul GIZ UE</i>	31.12.2026	Direcția eficiență energetică CNED	În derulare La data de 30 martie 2026 a fost lansată o nouă sesiune a Programului de vouchere pentru electrocasnice, termenul-limită de valorificare fiind 20 aprilie 2026. În cadrul acestei sesiuni au fost alocate 2 656	H.G. 533/2024; RE 2025; H.G. nr. 260/2025/AR; H.G. nr. 818/2025 (PNA)

						de vouchere, dintre care, 1 612 vouchere au fost valorificate. La data de <i>22 mai 2026</i>, a fost lansată sesiunea nr. 2 din anul 2026, în cadrul căreia au fost alocate 1 156 de vouchere. Dintre acestea, în perioada de raportare, au fost valorificate aproximativ 602 de vouchere. La data de <i>12 iunie 2026</i> a fost lansată sesiunea nr. 3 din anul 2026, termenul-limită de valorificare fiind 28 iunie 2026. În carul acestei sesiuni au fost alocate 611 vouchere, dintre care 337 vouchere au fost valorificate. Astfel, în primele trei sesiuni desfășurate în anul 2026 au fost alocate în total 4 423 de vouchere, dintre care 2 551 de vouchere au fost valorificate. Economii de energie la consumatorii finali din sectorul rezidențial realizate: pentru primele șase luni ale anului 2026 (ianuarie-iunie), au fost realizate economii de energie de aproximativ 3,5 GWh, ceea ce a condus la economii cumulative totale de circa 10,1 GWh de la lansarea Programului.	
22.	Cooperarea și participarea în cadrul comitetelor și a grupurilor de lucru din cadrul Comunității Energetice și a altor grupuri în domeniul eficienței energetice	Numărul de ședințe	5801	31.12.2026	Direcția eficiență energetică	În proces de realizare În perioada ianuarie-iunie 2026 reprezentanții direcției eficiență energetică 2026 au participat la cca 15 ședințe/reuniuni, după cum urmează: Reuniunea Subcomitetului UE-MD de Asociere Cluster III, Technical Working Group for MEEP Project, ședința cu Banca Mondială privind stadiul implementării proiectului STEEM și pregătirea PAD-ului pentru aprobarea noului proiect MEERM (Revolving Fund), ședința cu Banca Mondială privind	Conform art.10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 139/2018

						extinderea modernizărilor energetice rezidențiale: Finanțare și integrare a serviciilor prin intermediul ghișeului unic, ședința Comitetului de Conducere. "Eficiența energetică și energie regenerabilă în Republica Moldova", GIZ , AFD,CNED, NORAD, misiunea OSCE, FMI, alte ședințe aferente procesului de integrare europeană și implementare a proiectelor investiționale.	
Obiectivul nr. 2: Dezvoltarea cadrului normativ pentru energia regenerabilă, asigurând creșterea ponderii acesteia la 26% în consumul final de energie până la sfârșitului 2026							
Indicatori asociați obiectivelor:							
Nr.	Indicatori			Unitate de măsură	Valoarea de referință 2024/2025	Valoarea țintă 2025/2026	Subdiviziune responsabilă
1	2			3	4	5	6
1	Creșterea capacității instalate de producție a energiei din surse regenerabile			MW	932	1100	Direcția surse de energie regenerabilă și mobilitate verde
2	Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie			%	24% b.e	26% b.e	
Riscuri asociate realizării obiectivului							
Riscuri interne: 1.Tergiversarea termenului de elaborare a proiectului de act normative; 2.Nerespectarea termenelor de realizare a sarcinilor; 3. Apariția solicitărilor și sarcinilor ad-hoc; 4. Stabilirea termenilor restrânși de examinare a documentelor altor autorități publice în procedura de avizare/coordonare; 5. Deficiențe în planificarea bugetară.							
Riscuri externe: 1.Tergiversarea procesului de promovare a actelor normative la etapa de consultări publice (prezentarea întârziată a avizelor); 2. Tergiversarea procesului de promovare a actelor normativ la etapa de consultare cu CE; 3. Lipsa de interes din partea potențialilor ofertanți (la licitațiile pentru capacități SER mari) față de licitațiile lansate; 4. Capacitatea limitată a rețelei electrice de a admite noi instalații de valorificare a energiei din surse regenerabile; 5. Diminuarea/întreruperea asistenței financiare din partea partenerilor de dezvoltare; 6. Proiectele de asistență tehnică nu respectă termenii de prezentare a livrabilelor.							
N/o	Acțiune	Indicator de monitorizare	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Comentariu	Document de referință
1.	Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile	Lege adoptată	5801 Secretariatul Comunității Energetice	31.12.2026	Direcția surse de energie regenerabilă și mobilitate verde	În proces de realizare (NU 210/MEn/2026) 15.01.2026 – lansat în procedură de avizare prealabilă.	RE 2025; H.G. nr. 818/2025 (PNA)

						09.03.2026 - PL a fost examinat în ședința Secretarilor Generali. Lansat în procedură de avizare - 10 zile lucrătoare (23.03.2026). 09.04.2026 – au avut loc consultări publice. 26.05.2026 – PL lansat în consultări publice repetate. La data de 11 iunie 2026, a avut loc o ședință cu Agenția Proprietății Publice pe marginea avizului recepționat, concomitent fiind elaborat tabelul de sinteză. 30.06.2026 – expediat spre expertizare MJ, CNA.	
2.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei Energetice a Republicii Moldova 2050	Hotărâre de Guvern adoptată	5801	01.04.2026	Direcția surse de energie regenerabilă și mobilitate verde	În proces de realizare (NU 694/MEn/2025) 22.08.2025 - PHG a fost examinat în ședința Secretarilor Generali. 13.02.2026 - versiunea actualizata a strategiei și a ESM au fost expediate MM pentru a fi expediate prin canale diplomatice părții române. 26.02.2026 – MEn a expediat în adresa MM versiunea actualizată a strategiei în baza propunerilor recepționate de la Ministerului Economiei, Mediului și Agriculturii al Ucrainei, pentru a fi expediată prin canale diplomatice părții ucrainene. 03.03.2026 – MM a confirmat că au expediat versiunea actualizată a strategiei, conform propunerilor părții române și părții ucrainene prin canale diplomatice. 30.03.2026 - a fost recepționat avizul (evaluarea impactului de mediu transfrontalier) de la Ministerul Economiei, Mediului și Agriculturii al Ucrainei, fără propuneri/obiecții. 14.05.2026 - Ministerul Mediului, Apelor	RE 2023; RE 2025; H.G. nr. 818/2025 (PNA)

						și Pădurilor al României a solicitat informații adiționale de clarificare. 18.05.2026 - MEN a transmis informația solicitată MM, pentru a fi comunicată Ministerului de resort din România. 04.06.2026 – a fost recepționat avizul din partea Ministerului de resort din România, fără propuneri/ obiecții. 03.07.2026 – a avut loc ședința Comisiei de experți MM, în cadrul căreia a fost analizat Raportul privind evaluarea strategică de mediu aferent proiectului strategiei.	
3.	Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1051/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură	Hotărâre de Guvern adoptată	5801 <i>suportul Expertise France</i>	28.01.2026	Direcția surse de energie regenerabilă și mobilitate verde	Realizat (NU 711/MEn/2025) <u>H.G. nr. 6/2026</u> pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură. <i>Ședința Guvernului din 03.06.2026.</i>	H.G. nr. 818/2025 (PNA)
4.	Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, recunoașterea schemelor voluntare, precum și modificarea unor acte normative	Hotărâre de Guvern adoptată	5801 <i>suportul Expertise France</i>	23.12.2026	Direcția surse de energie regenerabilă și mobilitate verde	În proces de realizare (NU/277/MEn/2026) 23.03.2026 – PHG a fost examinat în ședința Secretarilor Generali. Lansat în procedură de avizare – 10 zile lucrătoare (06.04.2026). 24.03.2026 – lansat în consultări publice (10 zile lucrătoare), cu solicitarea ulterioare de către autorități a extinderii termenului, invocând complexitatea proiectului. 26.05.2026 – PHG a fost expediat spre expertizare MJ, CNA.	H.G. nr. 818/2025 (PNA)

						În prezent, proiectul este în curs de definitivare, în urma propunerilor parvenite în contextul expertizei MJ, CNA.	
5.	Proiect de lege privind forma juridică specială pentru comunitățile de energie regenerabilă	Lege adoptată	5801 <i>suportul PNUD</i>	29.10.2026	Direcția surse de energie regenerabilă și mobilitate verde	În proces de realizare (NU 517/MEn/2026) 27.04.2026 - lansat în procedură de avizare prealabilă. 25.05.2026 – PL a fost examinat în ședința Secretarilor Generali. 26.05.2026 - lansat în procedură de avizare – 10 zile lucrătoare (09.06.2026). 27.05.2026 – PL a fost expediat în consultare publică către părțile interesate. Totodată a fost plasată informația pe platforma particip.gov.md conform link. 26.06.2026 - a fost remis spre expertizare la – 10 zile lucrătoare.	Legea nr.10/2016
6.	Organizarea și desfășurarea licitației pentru oferirea statutului de producător eligibil mare	Oferte câștigătoare desemnate	5801	01.11.2026	Direcția surse de energie regenerabilă și mobilitate verde	În proces de realizare Octombrie 2025 - publicarea anunțului privind inițierea procedurii de licitație în MORM. Ianuarie-martie 2026 - depunerea și recepționarea cererilor, a ofertelor tehnice și financiare. Aprilie-iunie - analiza și evaluarea dosarelor propuse. Au fost recepționate, în termenul stabilit, 16 oferte, acestea fiind ulterior înregistrate în Registrul cererilor și ofertelor. 02.04.2026 - ședința de deschidere a ofertelor și de examinare a admisibilității investitorilor. 25.05.2026 - a avut loc ședința Comisiei de licitație. Urmare a ședinței, 14 din 16 oferte au fost declarate admisibile, iar 2 declarate admisibile condiționat. Procesul	RE 2025; H.G. nr. 260/2025/AR; H.G. nr. 818/2025 (PNA)

						verbal a fost publicat pe site-ul ministerului conform link . Au fost depuse 2 contestații, iar Comisia de Licitatii, după examinare le-a respins, conform link . 18.06.2026 - a avut loc ședința de deschidere a ofertelor tehnice. Ședința a fost întreruptă pentru ca Comisia să analizeze mai în detaliu ofertele.	
7.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la oferirea statutului de producător eligibil mare	Hotărâre de Guvern adoptată	5801	30.09.2026	Direcția surse de energie regenerabilă și mobilitate verde	Neinițiat	H.G. nr. 260/2025/AR; H.G. nr. 818/2025 (PNA)
8.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului SI „Registrul național privind tranzacțiile realizate și caracteristicile de durabilitate ale combustibililor, inclusiv emisiile lor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață	Hotărâre de Guvern adoptată	5801	02.09.2026	Direcția surse de energie regenerabilă și mobilitate verde CNED	În proces de realizare A fost publicat anunțul de inițiere a elaborării conceptului Sistemului Informațional privind tranzacțiile și durabilitatea combustibililor pe platforma particip.gov.md conform link .	H.G. nr. 53/2025
9.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea metodologiei comune pentru compararea prețului pe unitate al combustibililor alternativ	Hotărâre de Guvern adoptată	5801 <i>suportul PNUD</i>	23.12.2026	Direcția surse de energie regenerabilă și mobilitate verde	În proces de realizare Anunțul de inițiere a procesului de elaborare a PHG a fost plasat pe platforma particip.gov.md conform link .	H.G. nr. 818/2025 (PNA)
10.	Aprobarea ghidului tehnic național privind aplicarea metodologiei de calcul al stocurilor de carbon din sol	Ghid aprobat și publicat	5801 <i>suportul Expertise France</i>	30.11.2026	Direcția surse de energie regenerabilă și mobilitate verde	În proces de realizare Anunțul de inițiere a procesului de elaborare a proiectului de ghid a fost plasat pe platforma particip.gov.md conform link .	H.G. nr. 818/2025 (PNA)
11.	Aprobarea Ghidului tehnic privind eligibilitatea și trasabilitatea noilor materii prime pentru biocombustibili și biogaz	Ghid aprobat și publicat	5801 <i>suportul Expertise France</i>	14.12.2026	Direcția surse de energie regenerabilă și mobilitate verde	În proces de realizare Anunțul de inițiere a procesului de elaborare a proiectului de ghid a fost plasat pe platforma particip.gov.md conform link .	H.G. nr. 818/2025 (PNA)

12.	Elaborarea rapoartelor privind ajutorul de stat	Rapoarte întocmite și încărcate în SIRASM	5801 <i>suportul Expertise France</i>	31.03.2026	Direcția surse de energie regenerabilă și mobilitate verde	Realizat În perioada 01.01.2026-23.03.2026 – au fost întocmite și prezentate prin intermediul SIRASM 4 rapoarte cu privire la ajutorul de stat.	Decizia Consiliului Concurenței nr. EMAS-30 din 30.09.2024; Decizia Consiliului Concurenței nr. EMAS-37 din 20.11.2025
13.	Monitorizarea producătorilor eligibili mari	Rapoarte recepționate	5801	31.12.2026	Direcția surse de energie regenerabilă și mobilitate verde	În proces de realizare 01.04.2026 – a fost instituită Comisia tehnică pentru verificarea conformității centralelor existente puse în operare, prin aprobarea Ordinului nr. 30. 06.01.2026 - Ministerului Energiei a solicitat rapoartele trimestriale de progres. Toți investitorii au prezentat rapoartele solicitate. Ulterior au fost prezentate informații privind îndeplinirea a 2 foi de parcurs, din 2 oferte. 23.02.2026 și 31.03.2026 – investitorii au fost informați despre restituirea garanțiilor pentru ofertă, având în vedere că obligațiile asumate în foile de parcurs aferente ofertelor au fost îndeplinite. 15.04.2026 – Ministerul Energiei a solicitat al doilea raport de progres privind construcția centralelor eoliene.	H.G. nr. 818/2025 (PNA)
14.	Întocmirea chestionarului pentru Raportul anual de Implementare, elaborat de către Secretariatul Comunității Energetice	Chestionar elaborat și expediat Secretariatului Comunității Energetice	5801	28.08.2026	Direcția surse de energie regenerabilă și mobilitate verde	Neinițiat	Legea nr.117/2009

Obiectivul nr. 3: Fortificarea și dezvoltarea sistemului electroenergetic al țării în vederea asigurării fiabile cu energie electrică a consumatorilor prin realizarea proiectelor de infrastructură energetică, dezvoltarea pieței de energie electrică și integrarea acesteia în piața unică europeană

Indicatori asociați obiectivelor:

Nr.	Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea de referință, 2025	Valoarea țintă, 2026	Subdiviziune responsabilă
-----	------------	-------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Progres de implementare a Proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic	%	76	100	Direcția energie electrică
2	Progres de implementare a Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza II”	%	0	25	
3	Capacitate de stocare operațională	MWh	0	100	

Riscuri asociate realizării obiectivului

Riscuri interne:

1. Tergiversarea termenului de elaborare a proiectului de act normativ de către subdiviziunea implicată;
2. Neîncadrarea în termenul de realizare a acțiunii;
3. Managementul ineficient al delegării sarcinilor;
4. Apariția activităților neplanificate;
5. Lipsa clarității în prioritizarea sarcinilor;
6. Constrângeri/deficiențe în planificarea bugetară din cauza insuficienței resurselor financiare;
7. Coordonare insuficientă între instituțiile responsabile, autoritățile de reglementare și operatorii de sistem, afectând coerența și ritmul reformelor;
8. Insuficiența resurselor umane calificate în raport cu numărul proceselor necesare.

Riscuri externe:

1. Tergiversarea procesului de promovare a actelor normative la etapa de consultări publice (prezentarea întârziată a avizelor);
2. Asistență tehnică limitată pentru acoperirea activităților planificate;
3. Constrângeri administrative/ de procedură privind valorificarea mijloacelor financiare externe destinate investițiilor în sector;
4. Escaladarea situației geo-politice din regiune / riscuri percepute în contextul situației de securitate din regiune;
5. Întârzieri sau dificultăți în realizarea proiectelor de interconectare transfrontalieră, inclusiv din motive ce țin de coordonarea cu statele vecine sau de procedurile de autorizare;
6. Diminuarea/întreruperea asistenței financiare din partea partenerilor de dezvoltare;
7. Nerespectarea de către contractori a angajamentelor asumate în cadrul contractelor aferente lucrărilor pentru implementarea proiectelor de infrastructură de dezvoltare al sistemului electroenergetic, interconectarea cu sistemul electroenergetic al României, faza II.

N/o	Acțiune	Indicator de monitorizare	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Comentariu	Document de referință
1.	Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 164/2025 cu privire la energia electrică	Lege adoptată	5801 suportul BERD	24.12.2026	Direcția energie electrică	Inițiat Promovarea proiectului de lege este condiționată de procesul de verificare a transunerii Pachetului de Integrare a Energiei Electrice, care poate dura până la 8 luni de la data oficială a inițierii acestuia, și anume 5 martie 2026. Expediat spre consultare către ECS la data de 25.02.2026. Simultan, a fost inițiată elaborarea proiectului de lege.	H.G. nr. 818/2025 (PNA)

2.	Proiect de Lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Strășeni Gutinaș și modernizarea stației electrice Strășeni 330 kV	Lege adoptată	5801	09.12.2026	Direcția energie electrică	În proces de realizare <i>(NU/604/MEn/2026)</i> 15.06.2026 - PL a fost examinat în ședința Secretarilor Generali. Lansat în procedură de avizare – 10 zile lucrătoare (29.06.2026). 09.07.2026 – transmis spre avizare repetată – 5 zile lucrătoare.	H.G. nr. 818/2025 (PNA); Legea nr. 488/1999
3.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Bălți-Suceava	Hotărâre de Guvern adoptată	5801	23.12.2026	Direcția energie electrică	Neinițiat Proiectul de Hotărâre urmează a fi inițiat după atribuirea contractului privind realizarea lucrărilor de proiectare și construcție și prezentarea de către Contractor a unei schițe de proiect care să includă terenurile care urmează a fi supuse procedurilor de expropriere.	H.G. nr. 818/2025 (PNA); Legea nr. 88/2025;
4.	Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică	Lege adoptată	5801 <i>suportul BERD</i>	21.05.2026	Direcția energie electrică	Realizat parțial <i>(NU/106/MEn/2026)</i> <u>D.P. nr. 27.8</u> Proiect de lege cu privire la modificarea unor acte normative (dezvoltarea infrastructurii energetice transfrontaliere, actualizarea atribuțiilor autorității de reglementare și sporirea capacității de implementare a proiectelor de infrastructură de transport al energiei electrice, declarate de utilitate publică de interes național). <i>Ședința Guvernului din 24.06.2026.</i>	H.G. nr. 818/2025 (PNA)
5.	Proiect de Lege pentru modificare unor acte normative (Legea nr. 67/2017 și Legea nr. 120/2022)	Lege adoptată	5801	25.03.2026	Direcția energie electrică	Realizat parțial <i>(NU/106/MEn/2026)</i> <u>D.P. nr. 27.8</u> Proiect de lege cu privire la modificarea unor acte normative (dezvoltarea infrastructurii energetice	Legea nr. nr. 488/1999

						transfrontaliere, actualizarea atribuțiilor autorității de reglementare și sporirea capacității de implementare a proiectelor de infrastructură de transport al energiei electrice, declarate de utilitate publică de interes național). <i>Ședința Guvernului din 24.06.2026.</i>	
6.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire modificarea unor Hotărâri ale Guvernului (ajustarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 164/2025 cu privire la energia electrică)	Hotărâre de Guvern adoptată	5801	19.08.2026	Direcția energie electrică	Realizat (NU/233/MEn/2026) HG nr. 248/2026 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (în vederea alinierii la Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică și consolidării implementării proiectelor de infrastructură de transport al energiei electrice) <i>Ședința Guvernului din 13.05.2026.</i>	Legea nr. 164/2025
7.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire autorizarea construcției/reconstrucției centralelor electrice	Hotărâre de Guvern adoptată	5801	24.06.2026	Direcția energie electrică	În proces de realizare (NU 580/MEn/2026) 08.06.2026 - PHG a fost examinat în ședința Secretarilor Generali. 12.06.2026 - lansat în procedură de avizare - 10 zile lucrătoare (26.06.2026). 02.07.2026 – transmis spre expertizare MJ, CNA.	Legea nr. 164/2025; H.G. nr. 517/2024
8.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la reorganizarea ÎS „Moldelectrica” în Societate pe Acțiuni	Hotărâre de Guvern adoptată	5801	25.11.2026	Direcția energie electrică	În proces de realizare (NU 588/MEn/2026) 08.06.2026 - PHG a fost examinat în ședința Secretarilor Generali. Lansat în procedură de avizare - 10 zile lucrătoare (22.06.2026). 03.07.2026 - transmis spre expertizare MJ, CNA.	Legea nr. 246/2017
9.	Implementarea proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic (PDSE)	Numărul de ședinței în cadrul căreia a fost asigurată participarea;	5803 <i>suportul BM (AID)</i>	31.12.2026	Direcția energie electrică	În derulare <i>Construcția liniei electrice aeriene (LEA) de înaltă tensiune cu un singur circuit</i>	Legea nr. 120/2022

		Numărul de rapoarte elaborate privind progres în implementarea				(400 kV) pe direcția Vulcănești – Chișinău finalizată. La data de 31.12.2025, linia și echipamentele aferente sunt realizate integral din punct de vedere constructiv și sunt pregătite pentru aplicarea tensiunii și inițierea testelor de acceptanță, înregistrându-se următorul progres: 507 fundații construite – 100%, 507 piloni asamblați/montați – 100%, conductoare montate – 100% (157 km). <i>Modernizarea stației electrice Chișinău de 330 kV:</i> La data de 30.06.2026: -Progres general de implementare (proiectare, furnizare, construcție, instalare) - cca 83%. -Documentația de proiect elaborată și coordonată – cca 78%. -Echipamente și componente produse / livrate - cca 95%. -Lucrările de construcție și instalare realizate - cca 85%. -Etapa de finalizare – în derulare (ca 3%). <i>Extinderea stației electrice Vulcănești de 400 kV:</i> La data de 03.07.2026, Stația electrică Vulcănești a fost energizată în cooperare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina, fiind supusă unui regim de testare cu durata de 72 de ore. La data de 06.07.2026, Î.S. „Moldelectrica” a anunțat finalizarea cu succes a etapei de conectare la rețea și a testării inițiale a noii celule de 400 kV din Stația Electrică Vulcănești. Rezultatele obținute confirmă funcționarea corespunzătoare a echipamentelor și	
--	--	--	--	--	--	--	--

						îndeplinirea criteriilor tehnice prevăzute pentru această etapă. În prezent, specialiștii Î.S. „Moldelectrica” desfășoară activități de pregătire pentru faza a II-a de testare, care va include punerea sub tensiune a LEA 400 kV Vulcănești–Chișinău. Această etapă presupune efectuarea unui complex de verificări tehnice și operaționale, în conformitate cu programele de încercări, procedurile de exploatare și măsurile de siguranță aplicabile instalațiilor de înaltă tensiune.	
10.	Construcția liniei electrice aeriene 400 kV Bălți-Suceava și a stației electrice Bălți	Numărul de ședinței în cadrul căreia a fost asigurată participarea; Numărul rapoarte elaborate privind progres în implementarea	5803 <i>suportul</i> <i>BERD, BEI,</i> <i>UE</i>	31.12.2026	Direcția energie electrică	În derulare <i>Lotul 1. Linia electrică aeriană 400 kV Bălți-Suceava.</i> Numărul de ședințe în cadrul cărora a fost asigurată participarea – 5 ședințe. 1. Ședința de lucru din 9 decembrie 2025 cu participarea Agenția Servicii Publice, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Î.S. Moldelectrica privind examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului; 2. Ședința Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului din 27 februarie 2026; 3. Ședința Consiliului din 17 martie 2026; 4. Ședința periodică de coordonare din 19 martie 2026; 5. Technical meeting organizat cu ofertantul desemnat câștigător (finalizat prin procesul-verbal din 25 mai 2026 și semnat la 1 iunie 2026).	Legea nr. 88/2025

						Numărul rapoartelor elaborate privind progresul în implementare – 4 rapoarte/documente de progres. 1. Raportul de evaluare a ofertelor (Proposal Evaluation Report) transmis către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții; 2. Notification of the Outcome of Proposal Evaluation elaborat pentru participanții la licitație; 3. ITT Award Notification, avizat prin procedura „No Objection” de către BERD; 4. Minutes of Meeting (Proces-verbal al ședinței tehnice) coordonat și semnat de părți. <i>Lotul 2. Stația electrică Bălți 330 kV:</i> Numărul de ședințe în cadrul cărora a fost asigurată participarea – 3 ședințe / etape de coordonare: 1. Ședința de coordonare din 19 martie 2026, în cadrul căreia Î.S. Moldelectrica și consultantul proiectului au comunicat rezultatele preliminare ale verificării ofertelor, constatând că 5 din 6 ofertanți au îndeplinit cerințele de depunere; 2. Ședința / etapa de coordonare aferentă runde a doua de clarificări tehnice, finalizată prin transmiterea documentației către ofertanți la 30 aprilie 2026; 3. Ședința / etapa de evaluare tehnică finalizată la 21 mai 2026, odată cu încheierea celei de-a doua runde de clarificări și continuarea analizei ofertelor.	
--	--	--	--	--	--	---	--

					Numărul rapoartelor elaborate privind progresul în implementare – 2 rapoarte/documente de progres: 1. Documentația aferentă celei de-a doua runde de clarificări privind ofertele tehnice, elaborată de consultant și încărcată în sistemul ECEPP; 2. Raportul de Evaluare pentru Etapa I (Evaluation Report for Stage 1), aflat în proces de elaborare de către consultant pentru prezentare către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. <i>Lotul 3. Reabilitarea stațiilor de 110 kV din gestiunea ÎS „Moldelectrica”.</i> La data de 14 noiembrie 2025 de către ÎS „Moldelectrica” a fost recepționată versiunea finală a pachetului de documente de licitație. Până în prezent, documentația se află în proces de verificare și formulare de comentarii asupra anumitor puncte de către ÎS „Moldelectrica”, după care aceasta urmează să fie transmisă Băncii pentru obținerea avizului de lipsă de propuneri. Totodată, se examinează posibilitatea înaintării către finanțatori a unei propuneri de modificare a Planului de Achiziții (Procurement Plan) aferent Tenderului nr. 3. Propunerea vizează eliminarea etapei de precalificare și lansarea directă a procedurii de licitație începând cu Etapa I (Stage 1). Necesitatea acestei modificări este determinată de durata mai mare decât cea estimată inițial pentru revizuirea și ajustarea documentației tehnice. Excluderea etapei de precalificare ar permite optimizarea	
--	--	--	--	--	---	--

						calendarului de implementare și reducerea duratei totale a procesului de achiziție.	
11.	Exproprierea terenurilor afectate de construcția LEA 400 kV Vulcănești - Chișinău	Numărul de ședințe în cadrul căreia a fost asigurată participarea; Numărul rapoarte elaborate privind progres în exproprierea	5803	31.12.2026	Direcția energie electrică	În proces de realizare Numărul de ședințe în cadrul cărora a fost asigurată participarea – 2 ședințe - Ședința de lucru din 16 ianuarie 2026, desfășurată pe platforma Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, privind mecanismul de plată a despăgubirilor și soluțiile juridice necesare pentru deblocarea procesului de expropriere; - Ședința de lucru organizată de Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii la 25 martie 2026, privind exproprierea terenurilor aflate în proprietatea APL și înregistrarea acestora în Registrul bunurilor imobile. Numărul rapoartelor / documentelor elaborate privind progresul în implementare – 2 documente de progres - Propuneri de modificare a Legii nr. 120/2022, elaborate în vederea deblocării procesului de expropriere și asigurării înregistrării definitive a dreptului de proprietate al statului asupra terenurilor expropriate; - Documentația aferentă înregistrării provizorii a dreptului de proprietate al statului, elaborată pentru evitarea blocajelor în procesul de înregistrare a terenurilor până la modificarea cadrului legal. La situația 30.06.2026 terenuri afectate de lucrări permanent, pentru care s-au achitat	Legea nr. 120/2022; H.G. nr. 1037/2023

						despăgubiri - 657/74% din numărul total de 882 de terenuri necesare pentru traseul LEA. Terenuri afectate de lucrări temporar, pentru care s-au achitat despăgubiri - 3468/76% din numărul total de 4587 de terenuri necesare pentru traseul LEA. Se estimează că obiectivul de 100% nu va putea fi atins din cauza următoarelor constrângeri: un număr mare de persoane decedate; potențiali moștenitori nu și-au perfectat actele cu privire la dreptul de proprietate; persoane vulnerabile care au pierdut actele și nu le-au perfectat din cauza lipsei resurselor financiare pentru procedurile de obținere a actelor de drept de proprietate; moștenitorii nu pot să găsească numitor comun pentru divizarea moștenirii; persoanele afectate nu pot fi identificate în țară.	
12.	Modificarea Ordinului cu privire la aprobarea componenței Comisiei de autorizare a construcției/reconstrucției centralelor electrice	Ordin de modificare elaborat și aprobat	5801	30.01.2026	Direcția energie electrică	Realizat Ordinul Ministrului Energiei nr. 10/2026 cu privire la modificarea Ordinului nr. 46 din 28 august 2024 „Cu privire la instituirea Comisiei de autorizare a construcției/reconstrucției centralelor electrice, din 11 februarie 2026.	Legea nr. 164/2025; H.G. nr. 517/2024
13.	Ordin privind aprobarea Ghidului privind procedura de autorizare a Proiectelor de Interes Comunitar și Proiectelor de Interes Reciproc	Ordin elaborat și aprobat	5801	01.09.2026	Direcția energie electrică	Neinițiat Condiționat de modificare și completarea Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică.	H.G. nr. 818/2025 (PNA)
14.	Ordin privind aprobarea programului de conformitate a Ministerului Energiei în calitate de fondator al ÎS „Moldelectrica”	Ordin elaborat și aprobat	5801	27.03.2026	Direcția energie electrică	Realizat Ordin Ministrului Energiei nr. 28/2026 cu privire la aprobarea Programului de conformitate a Ministerului Energiei în	Legea nr. 164/2025

						calitate de fondator al ÎS „Moldelectrica”, aprobat la data de 30 martie 2026.	
15.	Parcurgerea etapei de verificare a transpunerii Pachetului integrat pentru energie electrică (Electricity Integration Package) de către Secretariatul Comunității Energetice și Comisia Europeană întru realizarea Cuplării piețelor de energie electrică cu piețele similare din UE	Set de acte tradus și definitivat remis la Instituțiile UE; Numărul de ședințe de clarificare; Opinia Comisiei	5801	01.09.2026	Direcția energie electrică	În proces de realizare 23.01.2026 – ANRE a prezentat ultimele două tabele de concordanță. 24.01.2026 – toate cele 9 seturi de acte au fost transmise expertului BERD în vederea acordării suportului pentru verificarea corectitudinii completării acestora. 24.02.2026 - a fost transmis pachetul de acte către Secretariatul Comunității Energetice. Dosarul a fost verificat de Secretariatul Comunității Energetice și transmis Comisiei Europene.	H.G. nr. 818/2025 (PNA); Legea nr. 117/2009
16.	Asigurarea participării precum și raportării la ședințele periodice ale subgrupului energie electrică din cadrul grupului „Security of Supply Coordination Group” creat pe platforma Comunității Energetice	Numărul de ședinței în cadrul căreia a fost asigurată participarea; Numărul prezentărilor PowerPoint elaborate privind prezentarea situației de țară	5801	31.12.2026	Direcția energie electrică	În proces de realizare 03.06.2026 – a avut loc Reuniunea Subgrupului pentru energie electrică privind securitatea aprovizionării, în cadrul căreia Ministerul a prezentat situația din Republica Moldova din primele luni ale anului 2026, precum și provocările care se așteaptă pentru perioada de vară.	Legea nr. 164/2025; Legea nr. 117/2009
17.	Monitorizarea funcționării piețelor organizate de energie electrică și operaționalizarea SRL „OPEM” în calitate de operator al pieței energiei electrice	Numărul de rapoarte/ședințe în cadrul căreia a fost asigurată participarea	5801	31.12.2026	Direcția energie electrică	În proces de realizare În perioada ianuarie – iunie, direcția energie electrică a asigurat participarea la 4 ședințe / evenimente: 1. Ședința de lucru din 12 ianuarie 2026, organizată de Ministerul Energiei la solicitarea Operatorului Pieței de Energie M S.R.L., privind creșterea lichidității piețelor organizate, cu participarea Agenției Naționale pentru Reglementare în	Legea nr. 164/2025

						Energetică și Energy Community Secretariat; 2. Atelierul de lucru din 28 aprilie 2026, cu genericul „Organizarea și funcționarea piețelor de energie electrică în Republica Moldova”, dedicat oportunităților de tranzacționare pe platformele OPEM; 3. Ședința de lucru din 30 aprilie 2026, organizată pe platforma ministerului cu participarea ANRE și S.A. Energocom, privind măsuri de creștere a lichidității pieței; 4. Webinarul din 15 mai 2026, organizat de OPEM împreună cu OPCOM S.A., dedicat piețelor organizate pe termen scurt (PZU și PI).	
18.	Monitorizarea realizării licitațiilor pentru prestarea serviciilor de sistem pentru echilibrarea sistemului electroenergetic din capacități noi precum și funcționarea acestei piețe	Numărul de rapoarte/ședințe în cadrul căreia a fost asigurată participarea	5801	31.12.2026	Direcția energie electrică	În proces de realizare Numărul de ședințe / etape de coordonare în cadrul cărora a fost asigurată participarea – 5 ședințe / comunicări oficiale: 1. Notificarea din 4 ianuarie 2026, transmisă de Î.S. Moldelectrica către Ministerul Energiei privind depunerea a 8 oferte în cadrul procedurii de achiziție a capacităților de echilibrare; 2. Comunicarea din 11 februarie 2026 privind extinderea termenului de evaluare a ofertelor până la 20 februarie 2026; 3. Comunicarea din 20 februarie 2026 privind o nouă extindere a termenului de evaluare până la 27 februarie 2026; 4. Informarea din 27 aprilie 2026 privind finalizarea procesului de evaluare și întocmirea Procesului-	Legea nr. 164/2025

						verbal de evaluare a ofertelor financiare; 5. Decizia din 14 mai 2026 privind declararea ofertelor câștigătoare în cadrul procedurii de achiziție a capacităților de echilibrare, conform link. Numărul rapoartelor / documentelor elaborate privind progresul în implementare – 2 documente de progres: 1. Procesul-verbal privind evaluarea ofertelor financiare, întocmit în cadrul procedurii de licitație; 2. Raportul final de evaluare a ofertelor și notificarea ofertanților câștigători, emis de Î.S. „Moldelectrica” în urma finalizării procesului de achiziție.	
19.	Examinarea și monitorizarea continuă a scenariilor de risc pentru securitatea aprovizionării cu energie electrică a Republicii Moldova	Numărul de rapoarte / note informative / Ședințe în cadrul căreia a fost asigurată participare	5801	31.12.2026	Direcția energie electrică	În proces de realizare Începând cu data de 1 ianuarie 2026 se realizează raportarea zilnică privind situația în domeniul energetic. Numărul de ședințe / reuniuni de lucru în cadrul cărora a fost asigurată participarea – 6 ședințe: 1. Ședința de lucru din 13 februarie 2026, organizată pe platforma Centrul Național de Management al Crizelor, privind securitatea aprovizionării cu energie electrică, cu participarea Î.S. Moldelectrica, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și Energocom; 2. Ședința de lucru din 11 martie 2026, privind securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2026;	Legea nr. 164/2026; H.G. nr. 820/2024

						3. Ședința de lucru din 13 martie 2026, cu participarea operatorilor și principalilor producători de energie electrică; 4. Ședința de lucru din 18 martie 2026, organizată pe platforma ANRE, privind prognozarea consumului de energie electrică și analiza devierilor dintre consumul prognozat și cel real; 5. Ședința de lucru din 20 martie 2026, organizată pe platforma ANRE, cu participarea OST și OSD, privind respectarea nominalizărilor de producție; 6. Ședința comună din 1 aprilie 2026, organizată cu operatorii de sistem și ANRE pentru accelerarea modernizării rețelelor electrice și integrarea energiei regenerabile. În conformitate cu Ordinul CNMC nr. 2 din 23 ianuarie 2026 privind instituirea mecanismului național de raportare și integrare a datelor și informațiilor privind situațiile de criză, este asigurată raportarea zilnică, săptămânală și de alertă cu privire la situația în domeniul energetic. La propunerea Guvernului, Parlamentul votează încetarea Stării de urgență în sectorul energetic la 25 aprilie 2026. Guvernul instituie stare de alertă pe o perioadă de 60 de zile, începând cu 25 aprilie 2026.	
20.	Asigurarea participării precum și raportării în Grupurile de lucru aferente procesului de Reintegrare națională	Numărul de rapoarte / note informative / Ședințe în cadrul căreia a fost asigurată participarea	5801	31.12.2026	Direcția energie electrică	Realizat 02.03.2026 - au fost consultate întreprinderile din sectorul energetic, colectate și examinate propunerile de proiecte pentru Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2026, iar	H.G. nr. 545/2016; Demers BPR nr. 04-78-12868 din 17.12.2025

						proiectele eligibile au fost transmise Biroului politici de reintegrare, fiind asigurată contribuția sectorului energetic la procesul de reintegrare națională. 05 și 18.03.2026 - a fost asigurată participarea la activitățile aferente procesului de reintegrare națională prin coordonarea cu Biroul politici de reintegrare și examinarea subiectelor din domeniul energetic, inclusiv identificarea soluțiilor tehnice privind facilitarea accesului la infrastructura energetică amplasată în perimetrul necontrolat și promovarea cooperării tehnice între operatorii de profil pentru intervenții în caz de avarii și lucrări de mentenanță. 10.07.2026 - au fost prezentate propunerile la proiectul de hotărâre cu privire la aplicarea TVA și a accizelor asupra mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către operatorii economici cu sediul în regiunea transnistreană (Nr. unic: 678/MF/2026).	
--	--	--	--	--	--	---	--

Obiectivul nr. 4: Dezvoltarea și îmbunătățirea cadrului normativ pentru sporirea securității aprovizionării cu gaze naturale și produse combustibile

Indicatori asociați obiectivului:

Nr.	Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea de referință, 2025	Valoarea țintă, 2026	Subdiviziune responsabilă
1	2	3	4	5	6
1	Monitorizarea liberalizării pieței de gaze naturale, inclusiv evoluția ieșirii consumatorilor non-casnici mari și mijlocii pe piața liberă	Număr	6	189	Direcția gaze naturale și produse combustibile
2	Monitorizarea creării și menținerea anuală a stocurilor de securitate și comerciale de gaze naturale	%	20	20	
3	Actualizarea riscurilor de securitate privind aprovizionarea cu gaze naturale și produse petroliere	Număr	-	1 raport	
4	Monitorizarea dezvoltării infrastructurii de gaze naturale	Număr	-	2 studii de fezabilitate elaborate	
5	Monitorizarea pregătirii sectorului de gaze naturale și produse petroliere pentru sezonul de încălzire	Număr	2 rapoarte	2 rapoarte	

Riscuri asociate realizării obiectivului:

Riscuri interne:

- 1.Tergiversarea termenului de elaborare a proiectului de act normativ de către subdiviziunea implicată;
- 2.Neîncadrarea în termenul realizării acțiunii;
3. Apariția activităților neplanificate;
4. Constrângeri/deficiențe în planificarea bugetară din cauza insuficienței resurselor financiare;
- 5.Coordonare insuficientă între instituțiile responsabile, autoritățile de reglementare și operatorii de sistem, afectând coerența și ritmul reformelor;
6. Insuficiența resurselor umane calificate în raport cu numărul proceselor necesare.

Riscuri externe:

- 1.Tergiversarea procesului de promovare a actelor normative la etapa de consultări publice (prezentarea întârziată a avizelor);
- 2.Asistență tehnică limitată pentru acoperirea activităților planificate;
- 3.Constrângeri administrative/ de procedură privind valorificarea mijloacelor financiare externe destinate investițiilor în sector;
- 4.Escaladarea situației geopolitice din regiune / riscuri percepute în contextul situației de securitate din regiune;
- 5.Diminuarea/întreruperea asistenței financiare din partea partenerilor de dezvoltare.

N/o	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Comentariu	Documente de referință
1.	Proiect de lege privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere	Lege adoptată	5801	31.12.2026	Direcția gaze naturale și produse combustibile	Realizat (NU/199/MEn/2026) Legea nr.119/2026 privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere.	H.G. nr. 818/2025 (PNA)
2.	Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative (ajustarea cadrului normativ conex domeniului securității aprovizionării cu produse petroliere)	Lege adoptată	5801	31.12.2026	Direcția gaze naturale și produse combustibile	În proces de realizare (NU/509/MEn/2026) 25.05.2026 - PL a fost examinat în ședința Secretarilor Generali. Lansat în procedură de avizare – 10 zile lucrătoare (08.06.2026). Simultan, PL a fost transmis spre avizare și Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător - 15 zile lucrătoare.	H.G. nr. 818/2025 (PNA); Legea nr. 160/2011; Legea nr. 174/2017; Legea nr. 461/2001
3.	Proiect de lege privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a rețelelor de transport a gazelor naturale incluse în planul de dezvoltare al SRL Vestmoldtransgaz	Lege adoptată	5801	02.04.2026	Direcția gaze naturale și produse combustibile	Neinițiat Au fost elaborate studiile de fezabilitate pentru proiectele investiționale: - „Proiectarea și construirea rețelei de transport al gazelor pe direcția NE–SE a municipiului Chișinău”; „Proiectarea și construirea rețelei de transport al gazelor pe direcția râul Prut – SMG Ungheni – PMG Todirești”.	Lege nr. 488/1999

						În prezent, în proces de avizare sunt schițele de traseu cu APL afectate. Schițele de traseu avizate vor fi anexate la studiile de fezabilitate. Totodată, în această perioadă se efectuează verificări suplimentare și corectări finale ale documentației. După obținerea avizelor, acestea vor fi anexate la documentația aferentă studiilor de fezabilitate și transmise, spre informare și aprobare, după caz, Ministerului Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Ulterior aprobării, vor fi inițiate demersurile pentru obținerea certificatului de urbanism și a acordului de mediu, precum și derularea activităților de proiectare. 30 aprilie 2026 - ședința de lucru cu părțile implicate (VMTG, ANRE, UCIPE), în vederea analizării studiilor de fezabilitate și a impactului acestora asupra conceptului proiectului de lege privind declararea utilității publice. Urmare a ședinței s-a decis ca SRL Vestmoldtransgaz(VMTG) să ajusteze studiile de fezabilitate și să le definitiveze conform obiectivelor ANRE.	
4.	Proiect de Hotărâre de Guvern privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile (terenuri) și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenuri) situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național aferente construcției rețelelor de transport al gazelor naturale, incluse în planul de	Hotărâre de Guvern adoptată	5801	30.12.2026	Direcția gaze naturale și produse combustibile	Neinițiat	Lege nr. 488/1999

	dezvoltare al SRL „Vestmoldtransgaz”						
5.	Proiect pilot cu privire la inventarierea și evaluarea rețelelor de gaze naturale proprietate publică, din proprietatea terților și fără proprietar	Ordin semnat	5801	31.12.2026	Direcția gaze naturale și produse combustibile	Inițiat În conformitate cu prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 39 din 03.03.2023, la 13.01.2025 Ministerul Energiei a transmis Guvernului Republicii Moldova, spre informare, Conceptul privind soluția propusă. 27.06.2025 - în cadrul ședințelor consultative desfășurate cu MF, s-a convenit asupra lansării unui proiect-pilot, care va fi implementat în colaborare cu S.A. „Moldovagaz” la nivelul raionului Ialoveni. Ministerul Finanțelor a informat Ministerul Energiei cu privire la necesitatea colaborării cu APP în vederea realizării acestui proiect pilot în două localități. 25.06.2026 - a fost transmis către APP spre coordonare preliminară materialele aferente proiectului-pilot de inventariere a rețelelor de gaze naturale. Astfel APP urmează să examineze materialele transmise și să prezinte propunerile/obiecțiile pe componenta patrimonială, în vederea definitivării materialelor și inițierii procedurii de elaborare și promovare a proiectului hotărârii Guvernului.	Lege nr. 108/2016
6.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea de sezonul de încălzire 2026-2027	Hotărâre de Guvern adoptată	5801 <i>suportul SCE</i>	04.11.2026	Direcția gaze naturale și produse combustibile	Inițiat 18.06.2026 – a fost publicat anunțul privind inițierea elaborării PHG, conform link.	H.G. nr. 728/2024; Lege nr. 108/2016
7.	Elaborarea și publicarea Raportului privind monitorizarea securității	Raport elaborat și publicat;	5801 <i>suportul SCE</i>	30.09.2026	Direcția gaze naturale și	Inițiat Solicitățile de informații către întreprinderile vizate au fost expediate, iar	H.G. nr. 728/2024; Lege nr. 108/2016

	aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova	Raport prezentat GRM și SCE			produse combustibile	informațiile solicitate au fost recepționate. În prezent, datele sunt în proces de prelucrare și analiză, urmând a fi incluse în raportul final.	
8.	Elaborarea Rapoartelor privind progresul înregistrat de entitățile responsabile în realizarea Planului de măsuri pentru pregătirea de sezonul de încălzire 2026-2027	2 Rapoarte elaborate și prezentate GRM	5801 <i>suportul SCE</i>	02.11.2026	Direcția gaze naturale și produse combustibile	Neinițiat	H.G. nr. 728/2024; Lege nr. 108/2016
9.	Exercițiu de tip „Table top de stat major”, în conformitate cu Planul de acțiuni pentru situații excepționale în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 728/2024	Exercițiu planificat, organizat și realizat	Secretariatul Comunității Energetice	30.09.2026	Direcția gaze naturale și produse combustibile	Realizat La data de 09.06.2026 a fost organizat exercițiul „table-top” privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Exercițiul are drept scop testarea capacității de reacție și coordonare a autorităților, operatorilor de sistem și participanților la piața gazelor naturale în cazul apariției unor situații de criză care pot afecta aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova. Activitatea s-a desfășurat în contextul alinierii Republicii Moldova la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul securității aprovizionării cu gaze naturale, în special la prevederile Regulamentului (UE) 2017/1938 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale. Totodată, exercițiul a contribuit la testarea aplicării cadrului normativ național relevant, inclusiv a Hotărârii Guvernului nr. 728/2024 și a Regulamentului privind situațiile excepționale în sectorul gazelor naturale, care stabilesc mecanismele de prevenire, pregătire, coordonare și reacție în cazul unor riscuri majore pentru funcționarea sectorului gazelor naturale, conform link .	H.G. nr. 728/2024

10.	Raport - Evaluarea Națională a Riscurilor care afectează securitatea aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova	Raport elaborat	5801 suportul SCE	31.12.2026	Direcția gaze naturale și produse combustibile	Inițiat Informațiile relevante rezultate în urma desfășurării exercițiului de tip „table-top” au fost colectate, iar în prezent se află în proces de sistematizare, în vederea elaborării proiectului raportului final.	H.G. nr. 728/2024
11.	Adoptarea hotărârilor de Guvern privind abrogarea actelor normative desuete din sectorul gazelor naturale și produselor combustibile	Hotărâri de Guvern aprobate și publicate; Cel puțin 2 proiecte de HG	5801	31.12.2026	Direcția gaze naturale și produse combustibile	Neinițiat	H.G. nr. 365/2024
12.	Asigurarea participării și raportării la ședințele periodice ale subgrupului pentru gaze naturale din cadrul grupului „Security of Supply Coordination Group” și ale grupului „SEEGAS”, creat pe platforma Comunității Energetice, precum și transmiterea rapoartelor privind volumele de gaze naturale transportate și prognozate către ENTSOG și către Secretariat.	Numărul de raportări/ședințe Cel puțin 2 raportări/ședințe	5801 suportul SCE	31.12.2026	Direcția gaze naturale și produse combustibile	În proces de realizare În perioada ianuarie-iunie 2026, Direcția a participat la următoarele ședințe de lucru: 24.02.2026; 13.03.2026; 28.05.2026 – 3 ședințe desfășurate în cadrul grupului „Security of Supply Coordination Group”; 24.06.2026 - o ședință organizată pe platforma „SEEGAS”; 27.01.2026; 19.05.2026 - două ședințe ale grupului de lucru „CESEC Gases Plenary”.	Regulamentul (UE) 2017/1938 H.G. nr. 728/2024

Obiectivul nr. 5: Modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a mun. Chișinău și mun. Bălți

Indicatori asociați obiectivului:

Nr.	Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea de referință 2025	Valoarea țintă, 2026	Subdiviziune responsabilă
1	2	3	4	5	6
1	Sistem SCADA implementat pentru distribuția energiei termice	Număr	-	1 sistem, operațional până la sfârșitul trim. III 2026	Direcția energie termică și cogenerare
2	Sistem de modelare termohidraulică implementat	Număr		1 sistem, implementat până la sfârșitul trim. III 2026	
3	Sistem de tratare chimică a apei modernizat	Număr		1 sistem, modernizat până la sfârșitul trim. III 2026	

Riscuri asociate realizării obiectivului:

Riscuri interne:

- 1.Tergiversarea termenului de elaborare a proiectului de act normativ de către subdiviziunea implicată;
- 2.Neîncadrarea în termenul realizării acțiunii;
- 3.Managementul inefficient al delegării sarcinilor;
- 4.Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal.

Riscuri externe:

- 1.Tergiversarea procesului de promovare a actelor normative la etapa de consultări publice (prezentarea întârziată a avizelor);
- 2.Asistență tehnică limitată pentru acoperirea activităților planificate;
- 3.Constrângeri administrative/ de procedură privind valorificarea mijloacelor financiare planificate pentru anul în curs;
- 4.Escaladarea situației geo-politice din regiune / riscuri percepute în contextul situației de securitate din regiune;
- 5.Prelungirea termenelor în cadrul procedurilor de licitații publice / internaționale pentru implementarea proiectelor în sistemul de alimentare centralizat cu energie termică (SACET) din mun. Chișinău și mun. Bălți;
- 6.Nerespectarea de către antreprenorul general a angajamentelor asumate în cadrul proiectelor investiționale de îmbunătățirea a eficienței SACET în mun. Chișinău și mun. Bălți.

Nr.	Acțiune	Indicator de monitorizare	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Comentariu	Document de referință
1.	(UE) Proiect de lege cu privire la energie termică și promovarea cogenerării	Lege adoptată	5801 <i>suportul PNUD</i>	31.12.2026	Direcția energie termică și cogenerare	Neinițiat Condiționat de finalizarea etapelor de elaborare și aprobare a Termenilor de referință de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în calitate de partener de dezvoltare. 22.04.2026 - PNUD a publicat anunț privind contractarea a trei consultanți naționali pentru elaborarea PL, cu termen limită de depunere a ofertelor 7 mai 2026. Termenul a fost extins până la data de 14 mai 2026. Urmare a competiției publice au fost selectați 3 consultanți. La data de 16 iunie 2026 a fost organizată prima ședință de lucru.	H.G. nr. 818/2025 (PNA)
2.	Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului privind dezvoltarea durabilă a sectorului de încălzire	Hotărâre de Guvern adoptată	5801 <i>suportul GIZ, Green City Lab</i>	30.10.2026	Direcția energie termică și cogenerare	Inițiat 22.01.2026 – ședința de lucru în cadrul căreia s-a stabilit că GIZ să coordoneze și să desfășoare ședințe lunare de lucru cu experții contractați implicați în implementarea Programului. Respectiv, în aprilie 2026 a fost prezentat primul proiect al Programului, pe care MEn l-a expediat părților interesate	Legea nr. 92/2014; Legea nr. 139/2018

						pentru completarea tabelelor 3 și 4 cu termen limită 15 aprilie 2026. 19.05.2026 - MEN a transmis către GIZ și Green City Lab, opinia asupra primului proiect de Program, cu opinia părților interesate integrată. 08.06.2026 – MEN a recepționat de la Green City Lab versiunea redactată a proiectului de Program, iar la data de 25.06.2026 a transmis observațiile și contribuțiile sale asupra acesteia.	
3.	Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 281/2024	Hotărâre de Guvern adoptat	5801	28.08.2026	Direcția energie termică și cogenerare	Inițiat 06.05.2026 - PHG și Nota de fundamentare au fost expediate autorităților și instituțiilor relevante pentru examinare și prezentarea propunerilor. Pe parcursul procesului, aria de reglementare a fost extinsă semnificativ, numărul modificărilor legislative propuse crescând de la 4 la 10, fapt ce a impus organizarea unor ședințe suplimentare de lucru și desfășurarea unui amplu proces de coordonare interinstituțională. Au fost colectate, analizate și sistematizate toate propunerile și observațiile formulate de autoritățile și instituțiile interesate, fiind elaborat și completat tabelul de sinteză aferent procesului de avizare, care a stat la baza definitivării proiectului. Tabel de sinteză elaborat.	Grupul de lucru responsabil pentru examinarea aplicabilității Regulamentului cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale si necomunale (H.G. nr.281/2024), instituit prin Ordinul nr. 73/2025
4.	Proiect de Hotărâre de Guvern pentru inițierea negocierilor asupra Amendamentului Nr. 1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea celui de-al	Hotărâre de Guvern adoptată	5801	25.03.2026	Direcția energie termică și cogenerare	Neinițiat Având în vedere că data de închidere a proiectului, conform Acordului de Împrumut nr. 9134-MD, a fost stabilit la data de 31 decembrie 2025, iar procedura de achiziție a contractului pentru pachetul prioritar nu a fost finalizat până la această dată, în cadrul CIPS a fost aprobată	PV nr. 14 al ședinței CIPS din 25.11.2025

	doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică					extinderea cu 28 luni a perioadei de implementare a PIESACET-2 (PV nr. 9 din 23 aprilie 2026). Solicitarea oficială către Banca Mondială a fost înaintată de Ministerul Finanțelor la 24 aprilie 2026, Răspunsul oficial al Băncii Mondiale a fost emis la 30 aprilie 2026. În această etapă, Banca a aprobat o nouă prelungire de patru luni, până la 31 august 2026.	
5.	Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea semnării Amendamentului Nr. 1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică	Hotărâre de Guvern adoptată	5801	08.04.2026	Direcția energie termică și cogenerare	Neinițiat	PV nr. 14 al ședinței CIPS din 25.11.2025
6.	Proiect de lege pentru ratificarea Amendamentului Nr. 1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică	Lege adoptată	5801	30.04.2026	Direcția energie termică și cogenerare	Neinițiat	PV nr. 14 al ședinței CIPS din 25.11.2025
7.	Foaie de parcurs cu privire la conectarea /reconectarea edificiilor clădirilor autorităților și instituțiilor aflate în zonele unitare de alimentare cu energie termică	Foaie de parcurs elaborată și publicată	5801 <i>suportul PNUD, UNECE, Green City Lab</i>	28.08.2026	Direcția energie termică și cogenerare	Neinițiat 06.01.2026 - A.O. „Green City Lab” a transmis MEN, spre examinare, proiectul Raportului final privind inventarierea și reconectarea instituțiilor publice la	Legea nr. 92/2014

	pentru care autoritatea administrației publice locale a stabilit că alimentarea cu energie termică se realizează exclusiv în sistem centralizat					SACET. 16.01.2026 – MEn și S.A. „Termoelectrica”, au expediat propuneri de îmbunătățire a Raportului. 09.04.2026 - A.O. „Green City Lab” a transmis versiunea finală a Raportului. 22.04.2026 – a avut loc ședința de lucru, în cadrul căreia, sarcinile pentru elaborarea Foii de parcurs au fost partajate între UNECE și PNUD. 13.05.2026 – consultantul UNECE a prezentat, spre examinare, activitățile propuse pentru Termenii de referință pentru elaborarea Foii de parcurs. 08.06.2026 – UNECE a prezentat Termenii de Referință pentru contractarea unui consultant individual, care va acorda asistență tehnică pentru elaborarea unui studiu privind evaluarea tehnico-economică a reconectării clădirilor publice la SACET.	
--	---	--	--	--	--	---	--

Obiectivul nr. 6: Sporirea eficienței sectorului energetic prin creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a consumatorilor, digitalizarea domeniului energetic, atragerea investițiilor în tehnologii inovative, consolidarea securitate cibernetice până la finele anului 2026

Indicatori asociați obiectivului:

Nr.	Indicatori	Unitate de măsura	Valoarea de referință, 2025	Valoarea țintă, 2026	Subdiviziune responsabilă
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Asigurarea dezvoltării infrastructurii digitale	Număr	-	10 000	Direcția abilitarea consumatorilor, analiză, modelări, prognoze, inovare și securitate cibernetică
2	Promovarea inovațiilor în domeniul energiei (Sandboxes)	Număr	13 dosare 1 PHG adoptat	20 dosare 5 PHG-uri adoptate	
3	Consolidarea securității cibernetice în domeniul energetic	Număr	-	8	
4.	Sporirea eficienței sectorului energetic	Număr	19 rapoarte	20 rapoarte	

Riscuri asociate realizării obiectivului:

Riscuri interne:

1. Neîncadrarea în termenul realizării acțiunii
2. Managementul ineficient al delegării sarcinilor
3. Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal

Riscuri externe:

1. Tergiversarea procesului de promovare a actelor normative la etapa de consultări publice (prezentarea întârziată a avizelor);

2. Expertizare și asistență tehnică limitată pentru acoperirea activităților planificate							
3. Constrângeri administrative/ de procedură privind valorificarea mijloacelor financiare planificate pentru anul în curs;							
Nr.	Acțiune	Indicator de monitorizare	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Comentariu	Document de referință
1.	Asigurarea dezvoltării infrastructurii digitale	Grad (%) de implementare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii digitale în sectorul energetic	suportul PNUD/ GIZ	31.12.2026	DACAMPISC	Inițiat A fost elaborat Conceptul General al RNLC, cu suportul PNUD. 01.04.2026 - a fost aprobat Ordinul MEn nr. 29/2026 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comitetului sectorial tehnic de coordonare pentru digitalizarea și securitatea energetică. În faza II-a de instalare a contoarelor inteligente au fost instalate 44 038. Total consumatori (casnici + non-casnici): - RED-Nord - 18 639; - Premier Energy Distribution - 25 399. Totodată, cu suportul PNUD a fost elaborat Conceptul General al PNME. 25.03.2026 – a fost aprobat Ordinul MEn nr. 26/2026 cu privire la instituirea grupului de lucru privind monitorizarea progresului implementării Programului pilot pentru instalarea contoarelor inteligente. 10.04.2026 - a avut loc ședința Grupului de lucru cu reprezentanții PNUD, în cadrul căreia s-a discutat monitorizarea implementării Programului pilot de instalare a contoarelor inteligente și analiza cost-beneficiu pentru Sistemele inteligente de măsurare. 16.06.2026 - a avut loc ședința tehnică pe Programul de transformare digitală cu participarea reprezentanților PNUD Moldova, ANRE și Ministerul Energiei.	H.G. nr.652/2026
2.	Proiecte de Hotărâri de Guvern pentru proiectele câștigătoare depuse în cadrul	Hotărâri de Guvern adoptate	5801 suportul PNUD	31.12.2026	DACAMPISC	În proces de realizare	Legea nr. 225/2024; H.G. nr. 66/2025; Lege nr. 100/2024

	spațiilor de testare inovativă (Sandbox)					Secretariatul Comisiei Sandbox a analizat 9 dosare depuse, dintre care 6 au întrunit condițiile prevăzute de regulament. 15.01.2026 - a avut loc prima ședință a Comisiei Sandbox, în cadrul căreia au fost examinate cele 6 dosare eligibile, fiind desemnate câștigătoare 3 dosare. 07.04.2026 - a fost aprobat Ordinul MEN nr.32/2026 cu privire la exercitarea calității de președinte al Comisiei pentru spații de testare inovativă în materie de reglementare în domeniul energiei. 25.05.2026 – a fost publicat anunțul de inițiere a elaborării PHG, pe platforma particip.gov.md la următorul link. 25.05.2026-05.06.2026 – au fost elaborate 3 PHG, precum și notele de fundamentare aferente fiecărui proiect câștigător din cadrul Sandbox-ului. 23.06.2026 – PHG a fost transmis spre înregistrare către Cancelaria de Stat.	
3.	Consolidarea securității cibernetice în domeniul energetic	Specialiști instruiți	<i>suportul GIZ/ DENA</i>	31.12.2026	DACAMPISC	În proces de realizare 26.01.2026 – a fost transmisă o solicitare către companiile energetice din Republica Moldova în vederea organizării unui program de instruire axat pe securitatea cibernetică (IT și OT/ICS), în cadrul căruia vor participa 10 specialiști din diferite întreprinderi din sectorul energetic. 26-27.03.2026 - în colaborare cu DENA, a fost organizată Conferința «Cybersecurity and Resilience» pentru reprezentanții companiilor energetice, în cadrul căreia au participat cca 20 de specialiști din sectorul energetic. 13.05.2026 – a avut loc ședința în cadrul MEN, în cadrul căreia au participat reprezentanții DENA, precum și cca 20 reprezentanți din întreprinderile	H.G. nr. 652/2025

						energetice dar și din cadrul autorităților publice centrale. Se lucrează asupra unui acord de confidențialitate între participanți. 08.06.2026 - a avut loc ședința de lansare a elaborării proiectului foii de parcurs privind securitatea cibernetică pentru sectorul energetic din Republica Moldova împreună cu DENA și NRD. 15 și 30.06.2026 - au avut loc ateliere de lucru cu reprezentanții ANRE, DENA, NRD, ASC.	
4.	Sporirea eficienței sectorului energetic	Numărul de rapoarte de analiză și prognoză elaborate conform planificării	<i>suportul SCE, SIE OSCE</i>	31.12.2026	DACAMPISC	În proces de realizare În perioada ianuarie – iunie 2026 au fost elaborate 15 rapoarte cu cercetarea factorilor, tendințelor și previziunea piețelor internaționale în domeniul energetic din motivul conflictului din Golful Persic început la 28 februarie 2026. În luna aprilie au fost elaborate 2 rapoarte, fiind completate cu rapoartele din luna iunie. În acest sens, a fost elaborată o notă informativă de totalizare pentru Comisia Națională de Securitate, de pe lângă Președinție. La fel, a fost raportată 1 anexă Energy Community: National systems for policies and measures and projections - Annex XXIII. 14.04.2026 - a fost transmisă o solicitare către instituțiile publice și întreprinderile din sectorul energetic pentru colectarea datelor referitoare raportării PNIEC. 16.03.2026 - a fost aprobat Ordinul MEN nr. 23/2026 cu privire la instituirea Grupului de lucru responsabil de monitorizarea și evaluarea periodică a implementării politicilor și a măsurilor,	Legea nr. 86/2025

						precum și a obiectivelor de realizare a PNIEC pentru perioada 2025-2030. 03.06.2026 – proiectul raportului privind realizarea obiectivelor prevăzute în PNIEC, a fost supusă consultărilor.	
Obiectiv nr.7: Creșterea eficienței proceselor de planificare strategică și operațională ale ministerului, prin realizarea a minimum 87 % din acțiunile planificate, utilizarea eficientă a cel puțin 81 % din resursele bugetare alocate și consolidarea capacităților instituționale, până la finele anului 2026							
Indicatori asociați obiectivului:							
Nr.	Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea de referință, 2025	Valoarea țintă, 2026	Subdiviziune responsabilă		
1	2	3	4	5	6		
1	Rata de implementare a acțiunilor din plan	%	87	90	DCPPIE, DFA, DJ, SRU, SMD, STI, SCMM, SRAIE, SAI		
2	Grad de valorificare a bugetului alocat	%	81	95			
3	Ponderea personalului instruit în anul 2026	%	85	85			
Riscuri asociate realizării obiectivului:							
Riscuri interne: 1.Stabilirea funcțiilor publice sau posturilor cu încălcarea dispozițiilor, Metodologiilor cu privire la completarea și avizarea statului de personal și a actelor legislative și normative care reglementează activitatea în serviciul public; 2. Lipsa de flexibilitate a procedurilor poate duce la procese rigide, ineficiență și dificultăți de adaptare la schimbări; 3.Neplanificarea alocațiilor suficiente pentru dezvoltarea profesională; 4. Managementul ineficient al delegării sarcinilor; 5.Lipsa mijloacelor tehnice și umane pentru protecția și monitorizarea informațiilor atribuite la secret de stat; 6. Cunoștințe și abilități insuficiente privind planificarea strategică și operațională și raportarea performanțelor; 7.Divergențe între obiectivele organizaționale și politice planificate; 8.Monitorizare și evaluare slabă a proceselor și subproceselor; 9. Repartizarea incorectă a alocațiilor bugetare și neprezentarea în termenii stabiliți a planurilor de finanțare; 10.Greșeli de calcul și întârzieri în efectuarea plăților; 11.Erori la confruntarea datelor din evidența contabilă și cea tehnică-operativă și de stabilire a rezultatelor inventarierii; 12.Insuficiența personalului calificat în raport cu numărul proceselor necesare de auditat; 13.Responsabilitate redusă a factorilor de decizie în implementarea recomandărilor.							
Riscuri externe: 1.Imprevizibilitatea deciziilor politice cu privire la politica bugetară sau fiscală; 2. Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituționale; 3.Resurse insuficiente pentru procesul de monitorizare a proceselor și menținerea sistemului de control intern managerial; 4. Nerespectarea termenilor stabiliți de instanța de judecată; 5.Termenii restrânși stabiliți de instanța de judecată; 6. Progresul insuficient al proiectelor și raportare neconformă către partenerii de dezvoltare; 7. Schimbări rapide ale reglementărilor Uniunii Europene, care pot necesita ajustări prompte ale planurilor strategice naționale; 8. Nerespectarea termenelor, tergiversarea implementării sarcinilor de către autoritățile implicate în proces; 9. Modificări ale cadrului normativ privind controlul intern managerial și auditul intern.							

Nr.	Acțiune	Indicator de monitorizare	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Comentariu	Document de referință
Obiectiv sub-sectorial 1: Asigurarea transparenței procesului decizional prin actualizarea periodică a site-ului ministerului și prin publicarea de comunicate și conferințe de presă, pentru a crește accesul și vizibilitatea informațiilor până la sfârșitul anului 2026							
1.	Plasarea și actualizarea pe site-ul ministerului a informațiilor privind politicile promovate și implementate în domeniile de activitate	Numărul de informații plasate și actualizate	5801	31.12.2026	Serviciul informare și comunicare cu mass-media	În proces de realizare În perioada ianuarie–iunie 2026, Ministerul Energiei a publicat în total 169 de comunicate de presă, cu un număr cumulativ de 37.428 de vizualizări. Activitatea de comunicare a contribuit constant la informarea publicului și la creșterea vizibilității sectorului energetic. La nivel de rețele sociale, performanțele au variat lunar, cu valori ridicate pe Facebook (pagina Ministerului Energiei, până la peste 416.000 de vizualizări lunar) și pe pagina ministrului (până la peste 276.000 de vizualizări), precum și activitate constantă pe LinkedIn (până la peste 20.000 de vizualizări lunar). Telegram a menținut o bază stabilă de aproximativ 847–912 abonați, iar TikTok a înregistrat între aproximativ 6.500 și 36.000 de vizualizări în lunile de activitate.	Legea nr.148/2023
2.	Asigurarea accesului la informație a tuturor părților interesate	Numărul de solicitări oferite	5801	31.12.2026	Serviciul informare și comunicare cu mass-media	În proces de realizare În perioada ianuarie–iunie 2026, Ministerul Energiei a recepționat un total de 66 de solicitări privind accesul la informație de interes public, toate fiind examinate conform prevederilor legale. Numărul solicitărilor a variat lunar, cu valori cuprinse între 6 și 18 cereri. Suplimentar, în aceeași perioadă au fost înregistrate 5 audiențe, care au fost de asemenea examinate în conformitate cu procedurile stabilite.	Legea nr.148/2023

3.	Asigurarea organizării briefing-urilor tematice și a conferințelor de presă	Numărul de briefinguri și conferințe organizate	5801	31.12.2026	Serviciul informare și comunicare cu mass-media	Neinițiat În perioada ianuarie-iunie 2026 nu au fost organizate briefing-uri de presă.	Legea nr.148/2023
Obiectiv sub-sectorial 2: Consolidarea capacității de planificare a Ministerului Energiei până la finele anului 2026, printr-o coordonare eficientă și evaluare sistematică a documentelor strategice și operaționale, asigurând compatibilitatea cu standardele UE și realizarea a cel puțin 90% din indicatorii de progres necesari pentru avansarea Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană							
1.	Completarea și actualizarea registrului electronic de monitorizare a sarcinilor ce rezultă din ședințele CCDD și CIPS	Registrul electronic CCDD și CIPS, completat	5801	31.12.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	În proces de realizare În perioada ianuarie–iunie 2026, au fost raportate 6 acțiuni prevăzute în procesele-verbale ale ședințelor CCDD și CIPS.	H.G. nr. 1070/2023; DG nr. 181/2023
2.	Elaborarea proiectului Strategiei Sectoriale de Cheltuieli (SSC) în domeniul energetic, în contextul procesului CBTM pentru anii 2027- 2029	Proiect de SSC elaborat și prezentat Ministerului Finanțelor	5801	28.08.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Realizat 13.01.2026 - a fost instituit Grupul sectorial de lucru, prin aprobarea Ordinului nr. 4/2026. 17.03.2026 - Strategia Sectorială de Cheltuieli 2027-2029 a fost expediată către MF.	OMF nr. 209/2015
3.	Coordonarea procesului de elaborare a Planului național de dezvoltare pentru anii 2027 – 2029, pe domeniile de competență ale ministerului	Plan elaborat și remis Cancelariei de Stat	5801	29.05.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Realizat 09.03.2026 - Planul național de dezvoltare pentru perioada 2027–2029, a fost expediat către CS. Au fost completate 24 formulare de prezentare a proiectului (Carta proiectului).	H.G. nr. 386/2020
4.	Coordonarea procesului de monitorizare și implementare a PND 2026-2028	Raport elaborat	5801	31.03.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	În proces de realizare Raportul privind stadiul proiectelor de infrastructură pentru trimestrul I a fost elaborat și publicat, pe pagina oficială a Ministerului Energiei, conform link . Raportul pentru trim. II, este în proces de elaborare/coordonare.	H.G. nr. 238/2025
5.	Coordonarea și monitorizarea respectării principiilor transparenței în procesul decizional în cadrul ministerului	Raport anual privind transparența în proces decizional pentru anul 2025,	5801	31.01.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și	Realizat Raportul anual privind transparența în proces decizional pentru anul 2025 a fost elaborat și publicat pe pagina oficială a Ministerului Energiei, conform link .	Legea nr. 239/2008

		elaborat și publicat pe pagina web			integrare europeană		
6.	Actualizarea Registrului de evidență ale actelor normative	Registrul de evidență a actelor normative, actualizat	5801	31.03.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	În proces de realizare Pentru semestrul I 2026, a fost elaborat tabelul de acte și publicat pe pagina web a Ministerului Energiei, conform link .	Legea nr. 100/2017
7.	Acordarea suportului metodologic în procesul de elaborare a documentelor de planificare și a politicilor publice sectoriale	Număr ședințe	5801	31.12.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	În proces de realizare Pe parcursul semestrului I, a avut loc o singură ședință de suport metodologic subdiviziunilor din cadrul MEN, după cum urmează: 23.02.2026 - ședința de lucru aferentă elaborării SSC și PND. În cadrul ședinței au fost menționate aspecte ce țin de: - argumentarea costurilor ce vor fi majorate/diminuate comparativ cu limita bugetară stabilită; - redistribuirea costurilor atât între acțiunile din subprogram, cât și între subprograme, însoțite de explicații; - împrumuturile recreditate nu se reflectă ca cheltuieli (Anexa 3), ci vor fi reflectate în PFSE Anexa 4; - reflectarea proiectelor care au un anumit nivel de maturitate atât în PND, cât și în CBTM; - actualizarea informațiilor în formularele PND, pentru proiectele în derulare; -alte aspecte.	H.G. nr. 386/2020
8.	Actualizarea platformei de monitorizare a indicatorilor de performanță*	Platformă actualizată; 12 rapoarte elaborate	5801	31.12.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Neinițiat Activitate exclusă la nivelul Cămarilor de Stat.	H.G. nr. 386/2020

9.	Monitorizarea și completarea registrului electronic de evidență a executării sarcinilor ce rezultă din Monitorul Oficial	Registrul completat	5801	31.12.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	În proces de realizare În perioada ianuarie–iunie 2026, prin intermediul Registrului electronic de monitorizare au fost înregistrate un total de 11 raportări privind progresul implementării sarcinilor stabilite prin acte legislative și normative.	H.G. nr. 610/2018
10.	Elaborarea Raportului privind gradul de implementare a acțiunilor din Planul de acțiuni al Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024–2028, pentru anul 2025	Raport elaborat și prezentat către CNA	5801	30.01.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Realizat 14.01.2026 – a fost către CNA, raportul privind gradul de realizare a acțiunilor din PNIA 2024-2028 pentru perioada de raportare a anului 2025.	H.P. nr. 442/2023
11.	Elaborarea Raportului Strategiei Sectoriale de Cheltuieli, pentru anul 2025	Raport elaborat	5801	27.02.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Realizat Raportul SSC pentru anul 2025 a fost elaborat și plasat pe pagina oficială a ministerului, disponibil conform link .	OMF nr. 124/2023
12.	Studiu de evaluare a cadrului normativ din domeniul energetic*	Raport de analiză a cadrului legal, elaborat; Raport sondaj, elaborat; Notă internă cu concluziile seminarului, elaborată; Ghid, finalizat	5801	30.06.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Neinițiat Inițiativa vizează elaborarea unui studiu de evaluare a cadrului normativ din domeniul energetic, acțiune derivată din participarea unui reprezentant al direcției la un atelier de lucru desfășurat pe parcursul semestrului I. Având în vedere dinamica actuală și constrângerile obiective apărute la nivelul resurselor umane direct alocate acestei acțiuni, s-a constatat imposibilitatea obiectivă de a asigura continuitatea exercițiului de analiză în parametrii stabiliți inițial. Prin urmare, în scopul optimizării proceselor și pentru a garanta o calitate corespunzătoare a produsului final,	H.G. nr. 352/2023

						această acțiune urmează a fi reconfigurată și aliniată noilor realități instituționale odată cu următorul exercițiu de actualizare a Planului de Acțiuni al Ministerului	
Obiectiv sub-sectorial 3: Consolidarea sistemului de control intern managerial și audit intern în proporție de cel puțin 85%, întru asigurarea utilizării eficiente a resurselor, gestionarea riscurilor, respectării legislației și îmbunătățirii proceselor interne în cadrul Ministerului Energiei până la finele anului 2026							
1.	Elaborarea Raportului privind realizarea Planului de acțiuni a ministerului pentru anul 2025 (partea operațională)	Raport elaborat și publicat pe pagina web a ministerului	5801	27.02.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Realizat Raportul PAM 2025 (partea operațională) a fost elaborat și publicat pe pagina oficială a Ministerului Energiei conform link .	H.G. nr. 386/2020
2.	Elaborarea Raportului de activitate a Ministerului pe anul 2025 (partea narativă)	Raport narativ elaborat și publicat pe pagina web a ministerului	5801	27.02.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Realizat Raportul PAM 2025 (partea narativă) a fost elaborat și publicat pe pagina oficială a Ministerului Energiei conform link .	H.G. nr. 386/2020
3.	Actualizarea Planului anual de acțiuni al Ministerului Energiei pentru anul 2026	Planul de acțiuni actualizat; Ordin aprobat și publicat pe pagina oficială	5801	31.07.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană Subdiviziunile structurale ale ministerului	În proces de realizare PAM 2026 (actualizat), precum și proiectul Ordinului de aprobare a acestuia, au fost elaborate și sunt în proces de coordonare de către subdiviziunile MEn.	H.G. nr. 386/2020
4.	Elaborarea Raportului de activitate a Ministerului pe anul 2026 (parte operațională semestrul I)	Raport elaborat și publicat pe pagina web a ministerului	5801	15.07.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	În proces de realizare Raportul PAM (partea operațională) este în proces de elaborare și coordonare de către subdiviziunile MEn.	H.G. nr. 386/2020
5.	Elaborarea Planului anual de acțiuni al Ministerului Energiei pentru anul 2027	Planul de acțiuni elaborat; Ordin aprobat	5801	31.12.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Neinițiat	H.G. nr. 386/2020

					Subdiviziunile structurale ale ministerului		
6.	Monitorizarea implementării Planului anual de acțiuni al Ministerului Energiei pe anul 2026	12 rapoarte de monitorizare	5801	31.12.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	În proces de realizare În perioada ianuarie-iunie 2026 au fost elaborate și generate 6 rapoarte lunare cu privire la implementarea PAM pe anul 2026.	H.G. nr. 386/2020
7.	Actualizarea instrumentului de monitorizare a documentelor de planificare a Ministerului, pentru anul 2026	Instrument actualizat	5801	28.08.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Realizat Instrumentul PAM a fost actualizat și încărcat pe drive spre completare lunară de către subdiviziunile MEN.	-
8.	Asigurarea implementării managementului riscurilor, inclusiv de corupție	Registrul consolidat al riscurilor elaborat pe anul 2026; Ordinul SG elaborat și aprobat; Raport elaborat	5801	30.01.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană; Subdiviziunile structurale ale ministerului	Realizat 16.03.2026 - Registrul consolidat al riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Energiei pentru anul 2026, a fost aprobat prin ordinul Ministrului nr. 22/2026 și publicat pe pagina oficială a Ministerului Energiei la următorul link .	Legea nr. 82/2017; H.P. nr. 442/2023; OMF nr. 189/2015; PO nr. 1/6.01 din 30.12.2024
9.	Elaborarea Raportului anual privind controlul intern managerial și emiterea declarației de răspundere managerială	Formular de autoevaluare elaborat și remis; Raport anual elaborat și remis pe pagina web www.raportare-cfpi.mf.gov.md Declarația de răspundere managerială emisă și publicată pe pagina oficială a MEN	5801	28.02.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană; Serviciul audit intern Subdiviziunile structurale MEN	Realizat 27.02.2026 - a fost semnat și remis către Ministerul Finanțelor, Raportul anual consolidat CIM și publicată pe pagina oficială a Ministerului Energiei Declarația managerială, disponibilă conform link .	Legea nr.229/2010; OMF nr. 4/2019; OMF nr. 24/2023

10.	Actualizarea Listei consolidate a proceselor de bază	Lista consolidată a proceselor de bază, actualizată	5801	13.11.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Neinițiat	Legea nr.229/2010; OMF nr.189//2015
11.	Examinarea petițiilor, cererilor, cererilor prealabile, sesizărilor și propunerilor parvenite Ministerului	Numărul de petiții, cereri, cereri prealabile, sesizări și propuneri examinate	5801	31.12.2026	Subdiviziunile structurale ale MEn	În proces de realizare În perioada ianuarie - iunie 2026, Ministerul Energiei a examinat 125 documente de intrare (petiții, cereri, sesizări și propuneri), în domeniul energiei electrice, eficienței energetice, gaze naturale și produse combustibile, surse de energie regenerabile, energie termică și cogenerare, abilitarea consumatorilor, analiză, modelări, prognoze, inovare și securitate cibernetică.	Codul administrativ nr. 116/2018; Legea nr. 148/2023; Acte normative conform speței
12.	Evaluarea sistematică a controlului intern managerial al ministerului prin efectuarea de misiuni de audit intern, inclusiv evaluarea informațiilor și progresului raportat din Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027	4 misiuni de audit intern realizate	5801	31.12.2026	Serviciul audit intern Subdiviziunile structurale, și după caz, instituțiile subordonate ale MEn	În proces de realizare În perioada ianuarie-iunie 2026 au avut loc două misiuni de audit finalizate și două misiuni de audit aflate în proces de realizare, după cum urmează: Au fost finalizate: - misiunea de audit privind evaluarea informației referitoare la progresele implementării acțiunilor din Agenda de Reformă aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova 2025–2027 (Raport de audit nr. 01/06-97 din 19.01.2026); - misiunea de audit privind evaluarea progresului implementării măsurii de reformă a pieței gazelor naturale deschise și competitive (Raport de audit nr. 01/6-4 din 22.04.2026). În curs de realizare: - misiunea de audit privind dezvoltarea pieței energiei regenerabile (inițiată	Legea nr.229/2010

						prin Ordinul MEn nr. 38 din 11.05.2026); • misiunea de audit privind garantarea securității energetice (inițiată prin Ordinul MEn nr. 43 din 03.06.2026).	
13.	Asigurarea planificării strategice și anuale a activității de audit intern în conformitate cu cadrul legislativ în domeniu	Plan strategic pentru anii 2026-2029 elaborat și aprobat Plan anual pentru anul 2026 elaborat și aprobat	5801	27.02.2026	Serviciul audit intern	Realizat 21.05.2026 – a fost aprobat Planul strategic pentru perioada 2026-2028 26.05.2026 – a fost aprobat Plan anual actualizat al SAI pentru anul 2026.	Legea nr.229/2010
14.	Raportarea activității de audit intern în sectorul public	Raport cu privire la activitatea de audit intern elaborat pe www.raportare-cfpi.mf.gov.md	5801	20.02.2026	Serviciul audit intern	Realizat 06.03.2026 - Raport cu privire la activitatea de audit intern elaborat și aprobat și remis la adresa electronica raport.uai@mf.gov.md .	Ordinul MF nr. 176/2019
15.	Urmărirea implementării recomandărilor de audit intern oferite în rezultatul misiunilor de audit	2 Note- raport privind nivelul de implementare a recomandărilor de audit intern	5801	31.12.2026	Serviciul audit intern Subdiviziunile structurale, și după caz, instituțiile subordonate ale MEn	Neinițiat	Legea nr.229/2010
16.	Monitorizarea implementării recomandărilor ce rezultă din Rapoartele de audit ale Curții de Conturi	2 rapoarte de monitorizare realizate	5801	31.12.2026	Serviciul audit intern Subdiviziunile structurale, și după caz, instituțiile subordonate ale MEn	Inițiat 27.05.2026 - a fost adresată solicitare către subdiviziunile MEn cu privire la actualizarea progresului înregistrat privind implementarea recomandărilor ce rezultă din Hotărârile Curții de Conturi, cu ulterioara raportare către conducerea ministerului.	Legea nr.229/2010
Obiectiv sub-sectorial 4: Consolidarea nivelului de pregătire al ministerului în sectorul energetic cu aproximativ 90%, pentru a asigura alinierea eficientă a cadrului legislativ național la acquis-ul UE, în baza unui proces decizional deschis și transparent, până la finele anului 2026							
1.	Participarea la activitățile grupurilor de lucru relevante și pregătirea materialelor	Numărul de ședințe	5801	31.12.2026	Direcția coordonarea politicilor	În proces de realizare În perioada ianuarie-iunie au fost desfășurate 24 de ședințe și sesiuni de	H.G. nr. 180/2024

	aferente în cadrul mecanismului de integrare europeană a RM				publice și integrare europeană Subdiviziunile MEn	lucru, incluzând activități ale grupurilor de lucru, ședințe ale Comisiei de licitații pentru proiectul centralelor eoliene, reuniuni în cadrul dialogului cu Comisia Europeană, precum și ședințe aferente implementării proiectelor investiționale (OSACET și Termoelectrica), după cum urmează: - Comisia de licitații (centrale eoliene) - 4 ședințe (02.04, 17.04, 25.05 și ședința de deschidere/suspendare din 02.04). - Proiecte investiționale (OSACET/ Termoelectrica) - 3 ședințe (2 sesiuni de pre-licitație + 1 ședință de constituire/organizare UIP și activități asociate).	
2.	Planificarea și gestionarea ședințelor în cadrul Grupului de Lucru 15/Energie	Numărul de ședințe; Procese verbale întocmite	5801	31.12.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană Subdiviziunile MEn	În proces de realizare În perioada ianuarie-iunie 2026, în cadrul activităților Grupului de lucru nr. 15/ Capitolul 15 – Energie, au fost desfășurate 12 ședințe și sesiuni de lucru, dedicate procesului de integrare europeană, monitorizării PNA, elaborării criteriilor de referință și pregătirii dosarelor privind perioadele de tranziție. Ca urmare a ședințelor oficiale desfășurate, au fost întocmite 3 procese-verbale: -PV nr. 1 din 04.02.2026 - Activitatea grupului de lucru 15/Energie. -PV nr. 2 din 02.03.2026 - Examinarea și planificarea activității clusterului IV „Agendă verde și conectivitate” -PV nr. 3 din 30.04.2026 - Revizuirea matricei, analiza măsurilor care să asigure implementarea criteriilor de referință.	H.G. nr. 180/2024
3.	Monitorizarea implementării Agendei de reforme aferente Planului de creștere al	Cel puțin 12 Rapoarte elaborate;	5801	31.12.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și	În proces de realizare Monitorizarea AR este realizată ori de câte ori intervine un eveniment relevant,	H.G. nr. 260/2025

	Republicii Moldova pentru anii 2025-2027	Numărul de ședințe			integrare europeană	dar nu mai rar decât: - săptămânal, în fiecare zi de luni, pentru măsurile aferente anului 2026; - lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru măsurile aferente anului 2027. Pe parcursul ianuarie-iunie, au fost elaborate 9 rapoarte privind implementarea măsurilor din Agenda de reforme aferente Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027.	
4.	Modificarea Ordinului nr.23 din 17.07.2023 cu privire la instituirea grupurilor de lucru implicate în asigurarea implementării mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova	Ordin modificat și aprobat	5801	16.02.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Realizat 03.02.2026 – aprobat Ordin MEn nr. 6/2026 cu privire la instituirea Grupurilor de lucru implicate în asigurarea implementării Mecanismului național de coordonare a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.	H.G. nr. 180/2024
5.	Monitorizarea implementării Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2026-2029	Cel puțin 12 rapoarte privind realizarea măsurilor din plan elaborate; Numărul de ședințe	5801	31.12.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	În proces de realizare În perioada ianuarie-iunie 2026 au fost generate 6 rapoarte PNA la data de 5 a lunii, precum și completată platforma KOBO (Anexa A, Anexa B, Anexa acțiuni cu caracter continuu).	H.G. nr. 306/2025
6.	Elaborarea și prezentarea contribuției Republicii Moldova la Pachetul de extindere al Comisiei Europene pentru anul 2026	Contribuția partea I elaborată și prezentată; Contribuția partea II elaborată și prezentată	5801	15.04.2026 28.08.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	În proces de realizare 08.04.2026 - Contribuția I la Pachetul de extindere a fost elaborată și prezentată BIE, prin încărcarea pe drive, generat de către BIE.	-
7.	Consolidarea și actualizarea listei GL 15/Energie implicat în asigurarea implementării mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană	Listă actualizată	5801	30.09.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Realizat Lista GL 15/Energie a fost actualizată în baza Ordinului nr. 6/2026, precum și a fost creat un e-mail al GL, conform căruia au fost incluși toți membrii desemnați.	Ordinul MEn nr. 74/2024

8.	Actualizarea Matricei actelor juridice UE integrate în pachetele energetice, Acordul de Asociere și Recomandările Comisiei Europene	Matrice actualizată	5801	31.12.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	În proces de realizare A fost actualizat statutul nivelului de transpunere a directivelor la pachetele energetice, au fost actualizate recomandările Comisiei Europene pentru 2025.	-
Obiectiv sub-sectorial 5: Contribuirea la dezvoltarea armonioasă a relațiilor de cooperare internațională la nivel bilateral și multilateral în domeniile de activitate atribuite ministerului							
1.	Revizuirea și actualizarea Matricei „Proiecte de asistență externă pe domeniile Ministerului Energiei”	Matrice actualizată și plasată pe pagina web a ministerului	5801	31.12.2026	Serviciul relații internaționale și asistență externă	În proces de realizare Raportul privind stadiul proiectelor de infrastructură pentru trimestrul I a fost elaborat și publicat, pe pagina oficială a Ministerului Energiei, conform link . Raportul pentru trim. II, este în proces de elaborare/coordonare.	Legea nr. 148/2023
2.	Coordonarea negocierilor și promovarea acordurilor internaționale cu partenerii de dezvoltare privind finanțarea și implementarea proiectelor de asistență externă, inclusiv asigurarea suportului organizatoric și protocolar aferent ceremoniilor de semnare	Număr de proiecte de acorduri examinate și coordonate	5801	31.12.2026	Serviciul relații internaționale și asistență externă	În proces de realizare În perioada ianuarie-iunie, au fost examinate și coordonate 9 proiecte de acorduri/memorandumuri de cooperare internațională în domeniile planificării energetice, eficienței energetice, energiei regenerabile, digitalizării și infrastructurii energetice. Dintre acestea, 8 acorduri/memorandumuri au fost semnate, iar 1 proiect se află în proces de coordonare. 1. Memorandumul de Înțelegere (MoU) cu Institutul pentru Mediu din Stockholm al Regatului Suediei (Stockholm Environment Institute SEI), privind cooperarea în domeniul planificării energetice, modelării și analizei securității aprovizionării (semnat 24.03.2026/26.03.2026). 2. MoU cu EIT Urban Mobility Innovation Hub East, s.r.o (semnat prin canale diplomatice 12.03.2026/01.04.2026).	Legea nr. 595/1999; H.G. nr. 442/2015

					3. MoU dintre Ministerul Energiei al RM și Agenția Belgiană de Dezvoltare – Enabel, la data de 18.03.2026. 4. MoU dintre Ministerul Energiei al RM și Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) (În proces de coordonare). 5. MoU cu PNUD, privind consolidarea activităților sale de dezvoltare în domeniul digitalizării sectorului energetic prin contorizare inteligentă, întărirea securității cibernetice energetice și sprijinirea eforturilor Ministerului Energiei în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a fost semnat pe 12 iunie 2026. 6. Acordul de Grant pentru Proiectul „Eficiența Energetică în RM (MEEP)” a fost semnat la data de 12 iunie), (10 mln. EUR pentru componenta rezidențială (BEI)). 7. Acord de implementare pentru proiecte de cooperare tehnică între GIZ și Ministerul Energiei al RM privind Proiectul „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova (E4M), urmează a fi semnat în iunie curent. 8. Acordul de grant dintre RM și BIRD privind acordarea grantului prin intermediul Facilității de grant pentru pregătirea proiectelor în vederea realizării proiectului construcției unor capacități noi de înaltă eficiență de generare a energiei termice și electrice pentru Societatea pe Acțiuni „Termoelectrica”, semnat la Chișinău la 26 iunie 2026. 9. Acord de grant între RM, ÎS „Moldelectrica” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru implementarea proiectului „Interconectarea rețelelor electrice dintre	
--	--	--	--	--	--	--

						RM și România, Faza II”, semnat la data de 26 iunie 2026.	
3.	Analiza, examinarea și avizarea proiectelor de acte normative și a inițiativelor privind asistența externă	Numărul de avize examinate	5801	31.12.2026	Serviciul relații internaționale și asistență externă	În proces de realizare În perioada ianuarie–iunie au fost examinate și avizate 21 de demersuri și inițiative privind cooperarea internațională, asistența externă și politica energetică a RM, inclusiv proiecte de acte normative, acorduri internaționale și inițiative sectoriale. Documentele au vizat consolidarea cooperării cu parteneri internaționali și instituții financiare, inclusiv BIRD, UNIDO și AFD, participarea la inițiative internaționale în domeniul energiei sustenabile, implementarea Acordului de Asociere cu UE, gestionarea asistenței externe și umanitare, precum și revizuirea și ajustarea cadrului normativ național în domeniul energetic și al cooperării internaționale.	H.G. nr. 377/2018
4.	Pregătirea/gestionarea procesului de organizare a vizitelor oficiale/evenimente internaționale la nivel de conducere la nivel superior (Ministru, Secretar General, Secretar General Adjunct, Secretar de Stat)	Numărul vizite oficiale/participări la evenimente internaționale organizate/	5801	31.12.2026	Serviciul relații internaționale și asistență externă	În proces de realizare În perioada ianuarie–iunie au fost gestionate 21 de deplasări ale conducerii MEn și ale secretarilor de stat, în state precum Statele Unite ale Americii, Republica Franceză, România, Ucraina, Republica Azerbaidjan, Regatul Belgiei, Republica Cipru, Republica Elenă, Republica Turcia, Republica Italia și Canada, în cadrul unor reuniuni ministeriale, conferințe internaționale, summit-uri tematice și evenimente dedicate tranziției energetice, securității energetice și cooperării regionale. Deplasările au vizat participarea la reuniuni ale Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, Consiliului UE Energie, Inițiativei celor Trei Mări,	H.G. nr. 10/2012

						precum și la evenimente ale Agenției Internaționale pentru Energie, OCDE, Energy Week Black Sea, Baku Energy Week și alte platforme internaționale relevante pentru sectorul energetic.	
5.	Asigurarea suportului logistic pentru organizarea și desfășurarea vizitelor delegațiilor și persoanelor oficiale străine	Numărul de vizite oficiale deservite logistic	5801	31.12.2026	Serviciul relații internaționale și asistență externă	În proces de realizare În perioada ianuarie–iunie a fost asigurat suportul logistic și organizatoric pentru 18 vizite, întreveneri și evenimente ale MEN cu parteneri de dezvoltare, instituții financiare internaționale, autorități publice, companii și delegații externe. Activitățile au inclus interacțiuni cu Agenția Franceză pentru Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, NEFCO, OCDE, Agenția Daneză pentru Energie, Curtea Europeană de Conturi, Ambasada SUA, precum și delegații din Statele Unite ale Americii, Regatul Danemarcei, Republica Cehă, Republica India, Japonia și state membre ale Uniunii Europene. De asemenea, au fost organizate evenimente și reuniuni în cadrul proiectelor regionale și internaționale, inclusiv misiuni de monitorizare, lansări de studii și ședințe ale comitetelor de coordonare, precum și activități în cadrul platformelor de cooperare energetică și investițională.	H.G. nr. 101/2018
6.	Asigurarea suportului metodologic instituțiilor de stat (Președinție, Parlament, Ministere) în informare pe prioritățile în domeniul energetic pentru pregătirea comisiilor interguvernamentale, vizitelor de stat și de lucru a demnitarilor de rang înalt din Republica Moldova	Numărul de note/demersuri/răspunsuri la solicitări de informații transmise instituțiilor solicitante	5801	31.12.2026	Serviciul relații internaționale și asistență externă	În proces de realizare În perioada ianuarie–iunie au fost elaborate și coordonate 38 de note informative și demersuri privind cooperarea Republicii Moldova cu state partenere și organizații internaționale, vizând dialogul bilateral și multilateral în domeniul energetic, cooperarea tehnică și investițională, precum și consolidarea securității energetice și a tranziției	H.G. nr. 118/2023

	(Președintele, Prim-Ministru, Ministru de Externe, Președintele Parlamentului, deputații din Parlament), precum și a vizitelor de stat și de lucru a demnitarilor de rang înalt străini în Republica Moldova					energetice. Documentele au acoperit interacțiuni cu parteneri precum state membre ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Republica Turcia, Republica Elenă, Republica Estonia, Republica Slovenia, Republica Irlanda, Republica Polonă, Republica Letonia, Republica Finlanda, Republica Croația, Republica Kazahstan, Republica Azerbaidjan, Republica Lituania, Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica India, Emiratele Arabe Unite, precum și organizații internaționale și instituții financiare, inclusiv Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă, Fondul Monetar Internațional, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, NEFCO și Agenția Franceză pentru Dezvoltare.	
7.	Asigurarea suportului analitic și metodologic conducerii ministerului și subdiviziunilor de profil în procesul de pregătire și desfășurare a întreprinderilor bilaterale cu omologii, a dialogului cu partenerii de dezvoltare, precum și a participării la ședințe interne/externe, conferințe, grupuri de lucru și alte formate de cooperare, inclusiv în contextul deplasărilor oficiale ale conducerii, prin furnizarea de informații actualizate privind prioritățile, politicile și evoluțiile din domeniul energetic	Numărul de note informative/ materiale de suport elaborate	5801	31.12.2026	Serviciul relații internaționale și asistență externă	În proces de realizare În perioada ianuarie–iunie au fost elaborate și coordonate 63 de note informative privind cooperarea Republicii Moldova cu state partenere și organizații internaționale, precum și evoluțiile din sectorul energetic, dialogul cu instituții financiare internaționale, inițiative regionale și procesele de integrare europeană. Documentele au vizat cooperarea cu Statele Unite ale Americii, state membre ale Uniunii Europene, Regatul Unit, Regatul Norvegiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Elenă, Emiratele Arabe Unite, Republica India, Japonia și alte state partenere, precum și cu instituții precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca	H.G. nr. 118/2023

						Europeană de Investiții, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, GIZ, KfW, Expertise France și OCDE. De asemenea, au fost acoperite subiecte privind Coridorul Vertical, CESEC, Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă, evaluările agențiilor internaționale de rating și dimensiunea securității energetice.	
8.	Aprobarea decretului privind retragerea Republicii Moldova din Tratatul Cartei Energetice și Protocolul Cartei Energetice privind eficiența energetică și aspectele ecologice conexe	Proiect de decret al Președintelui RM aprobat de Guvern	5801	31.12.2026	Serviciul relații internaționale și asistență externă	Realizat 09.05.2026 - au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Decretul nr. 607-X din 7 mai 2026 privind promulgarea Legii nr. 72 din 30 aprilie 2026 și Legea nr. 72 din 30 aprilie 2026 pentru retragerea Republicii Moldova din Tratatul Cartei Energetice și din Protocolul Cartei Energetice privind eficiența energetică și aspectele ecologice conexe, conform link .	Legea nr. 595/1999 H.G. nr. 442/2015
9.	Organizarea ședințelor Consiliului sectorial pentru asistență externă în sectorul energetic	4 Ședințe organizate; PV întocmite	5801	31.12.2026	Serviciul relații internaționale și asistență externă	În proces de realizare În trimestrul I 2026, Consiliul sectorial pentru asistență externă în sectorul energetic a avut loc la data de 1 aprilie, fiind întocmit PV fără număr (f/n). În trimestrul II 2026, Consiliul sectorial pentru asistență externă în sectorul energetic s-a desfășurat la data de 26 iunie curent, fiind întocmit PV f/n.	H.G. nr. 377/2018
Obiectiv sub-sectorial 6: Asigurarea unui management financiar eficient și optimizarea activităților financiar-administrative prin implementarea măsurilor organizatorice adecvate în cadrul Ministerului Energiei, până la sfârșitul anului 2026							
1.	Coordonarea și elaborarea proiectului bugetului pentru aparatul central și a instituțiilor pentru care Ministerul deține Org1	Proiectul de buget elabora	5801	01.12.2026	Direcția financiar - administrativă	Inițiat Coordonarea și elaborarea proiectului bugetului pentru aparatul central și instituțiile pentru care ministerul exercită calitatea de Org1 se află la etapa incipientă, în contextul în care a fost deja prezentat CBTM, document ce constituie	Legea nr.181/2014

						baza pentru stabilirea limitelor bugetare pentru anul 2027.	
2.	Dezagregarea bugetului ministerului și la nivel de Org1	Numărul programe/ subprograme a alocațiilor bugetare dezagregate	5801	17.01.2026	Direcția financiar - administrativă	Realizat În perioada de referință, au fost dezagregate 13 documente în sistemul informațional e-Alocații la nivel de Org1 și 9 la nivel de Org2. Documentele semnate cu alipirea documentelor justificative, au fost arhivate în dosarul alocațiilor bugetare pentru anul 2026, conform cerințelor procedurale.	Legea bugetului de stat pentru anul 2026; OMF nr.208/2015; OMF nr.216/2015; Legea nr.181/2014
3.	Elaborarea și promovarea propunerilor de rectificare bugetară pentru aparatul central și instituțiile subordonate, prin analiza necesităților actualizate, identificarea economiilor și realocarea alocațiilor bugetare, cu respectarea limitelor aprobate și în coordonare cu Ministerul Finanțelor	Setul metodologic completat și prezentat spre consultare și aprobare în adresa Ministerului Finanțelor	5801	01.12.2026	Direcția financiar - administrativă	În proces de realizare Prin Legea nr. 327/2025 pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea managementului finanțelor publice), au fost modificate prevederile art. 60 alin. (4) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014. Conform modificărilor respective, în cadrul bugetului de stat redistribuirea alocațiilor bugetare (între categoriile economice în cadrul unei autorități bugetare, redistribuirile permise în cadrul autorităților/instituțiilor bugetare) se efectuează începând cu 1 aprilie și până la 30 noiembrie a anului bugetar. Astfel, aparatul Ministerului a partajat circulară în adresa instituțiilor din subordine, a căror alocații bugetare se consolidează în bugetul Ministerului. Drept urmare, au fost efectuate 4 modificări prin coordonarea și acceptul Ministerului Finanțelor. Totodată, în scopul de finanțarea a cheltuielilor FEERM în luna aprilie au fost operate modificări în SI SIMF prin redirecționarea surselor către 2 primării.	Legea bugetului de stat pentru anul 2026; OMF nr.208/2015; OMF nr.216/2015; Legea nr.181/2015

4.	Monitorizarea și asigurarea executării bugetului ministerului	Numărul notelor de contabilitate elaborate; Numărul rapoartelor statistice, fiscale elaborate; Numărul documentelor de plată elaborate	5801	24.12.2026	Direcția financiar - administrativă	În proces de realizare În perioada ianuarie-iunie 2026, activitatea de monitorizare a executării bugetului în cadrul Ministerului Energiei s-a realizat prin următoarele acțiuni cumulative: -Note contabile elaborate: 41 -Rapoarte statistice prezentate: 6 -Dări de seamă fiscale (IRM-19): 6 -Dări de seamă fiscale (IPC-21): 6 -Dări de seamă fiscale (IALS21): 1 -Documente de plată elaborate (ordine de plată): 200 -Dări de seamă privind evidența avansurilor și datoriilor entității (FD-049) -6 Facturi procesate: -Servicii:64 - Bunuri:12	Legea nr.181/2014; OMF nr.216/2015
5.	Elaborarea și consolidarea rapoartelor financiare ale ministerului	Numărul rapoartelor financiare elaborate	5801	31.12.2026	Direcția financiar - administrativă	Inițiat În conformitate cu prevederile legale, Ministerul Energiei este în proces de elaborare și aprobare a raportului financiar consolidat pentru anul 2026.	Legea nr.113/2007; OMF nr.216/2015
6.	Asigurarea integrității valorilor materiale	Numărul documentelor primare intrate/ieșite	5801	31.12.2026	Direcția financiar - administrativă	În proces de realizare În perioada ianuarie-iunie 2026, au fost întocmite 35 acte de primire-predare a mijloacelor fixe și 20 acte de primire-predare a bunurilor materiale.	Legea nr.113/2007; OMF nr.216/2015
7.	Calcularea uzurii mijloacelor fixe	Numărul rapoartelor elaborate	5801	30.12.2026	Direcția financiar - administrativă	Neinițiat Pentru mijloacele fixe ieșite din gestiune, uzura urmează a fi calculată la momentul casării sau donării. În ceea ce privește mijloacele fixe aflate în continuare în uz, calculul uzurii va fi efectuat la finele anului 2026, conform prevederilor contabile aplicabile.	Legea nr.113/2007

8.	Inventarierea bunurilor aflate în gestiunea ministerului	Numărul listelor de inventariere elaborate și a proceselor verbale	5801	31.12.2026	Direcția financiar - administrativă	Neinițiat Inventarierea mijloacelor fixe și a bunurilor materiale urmează a fi efectuată la finele anului 2026, conform procedurilor legale și regulamentelor în vigoare.	Legea nr.113/2007; OMF nr.60/2012
9.	Asigurarea calculului cheltuielilor de deplasări la timp	Numărul calcule efectuate; Numărul deconturi de avans întocmite verificate	5801	31.12.2026	Direcția financiar - administrativă	În proces de realizare Au fost procesate și transferate în termen 35 deconturi de avans către angajații Ministerului Energiei, care au efectuat deplasări în interes de serviciu, conform solicitărilor și procedurilor în vigoare.	Legea nr.181/2014; H.G. nr.10/2012
10.	Asigurarea achiziționării bunurilor/serviciilor în cadrul ministerului	Numărul proceduri de achiziții executate	5801	31.12.2026	Direcția financiar - administrativă	În proces de realizare În perioada de raportare, au avut loc 13 ședințe a grupului de lucru privind achizițiile publice, unde au fost discutate necesitățile de aprovizionare și dotare a sediului Ministerului, precum și elaborate și actualizate Planul de achiziții publice pentru anul 2026 și planul de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). Totodată, au fost procesate 39 demersuri, printre care s-au regăsit 32 solicitări de dotări. Pentru a asigura activitatea administrativă a Ministerului, au fost întocmite 28 contracte de prestări servicii și procurare a bunurilor.	Legea nr.181/2014; Legea nr.131/2015; H.G. nr.870/2022
11.	Coordonarea dărilor de seamă privind debursările efectuate din contul împrumuturilor externe pentru implementarea proiectelor investiționale (ÎS Moldelectrica, SA Energocom, SA CET-Nord)	Numărul dări de seamă coordonate; Numărul dări de seamă întocmite și prezentate Ministerului Finanțelor	5801	31.12.2026	Direcția financiar - administrativă	În proces de realizare În perioada de referință, prin intermediul sistemului informațional „Trezoreria” au fost prezentate 4 dări de seamă aferente lunilor ianuarie-iunie 2026, întocmite și transmise conform termenelor stabilite de cadrul normativ aplicabil.	OMF nr.216/2015, Forma FD-040

12.	Asigurarea calculării salariilor pentru personalul aparatului central	Numărul calcule efectuate, Numărul ordine de plată executate, Numărul note de contabilitate, Mapa nr. 5 cusute și arhivate	5801	24.12.2026	Direcția financiar - administrativă	În proces de realizare Întocmirea a 7 calcule pentru angajații ministerului, 4 pentru stagiaari și 4 pentru mentorii din cadrul MEn, - 46 ordine de plată executate, - 6 note de contabilitate, - arhivarea documentelor confirmative pentru primul semestru 2026.	Legea nr.270/2018; H.G. nr.1231/2018
Obiectiv sub-sectorial 7: Asigurarea cadrului juridic necesar desfășurării eficiente și conforme a activității Ministerului Energiei							
1.	Avizarea proiectelor de acte normative/administrative normative parvenite la Minister	Numărul de acte normative/ administrative normative avizate	5801	31.12.2026	Direcția juridică	În proces de realizare În perioada ianuarie - iunie 2026 direcția juridică a avizat 192 de proiecte de acte normative/administrative cu caracter normativ parvenite la Minister.	Legea nr. 100/2017; Legea nr. 239/2008; Acte normative conform speței
2.	Coordonarea proiectelor actelor normative/administrative normative elaborate de subdiviziunile Ministerului	Numărul de acte normative/ administrative normative examinate	5801	31.12.2026	Direcția juridică	În proces de realizare În perioada ianuarie - iunie 2026 direcția juridică a avizat 24 proiecte de acte normative/administrative cu caracter normativ elaborate de Minister	Legea nr. 100/2017; Legea nr. 239/2008; Acte normative conform speței
3.	Reprezentarea intereselor Ministerului în instanțele de judecată și alte organe	Cauze în judecătoria; Cauze în instanța de apel; Cauze în instanța de recurs; Ședințe de judecată /reprezentare alte organe	5801	31.12.2026	Direcția juridică	În proces de realizare În perioada ianuarie - iunie 2026 direcția juridică a gestionat 15 dosare în prima instanță, 3 dosare în instanța de apel și 2 dosare în instanța de recurs. Pe parcursul perioadei ianuarie - iunie 2026 a fost asigurată reprezentarea intereselor ministerului la 40 ședințe de judecată.	Codul administrativ nr. 116/2018; Codul de procedură civilă nr.225/2003; Acte normative conform speței
4.	Acordarea suportului juridic în probleme de etică, influențe și integritate	Sesizări ale comisiei de disciplină examinate; Sesizări de influențe necorespunzătoare examinate; Sesizări ale	5801	31.12.2026	Direcția juridică	În proces de realizare În perioada ianuarie - iunie 2026 comisia de disciplină a examinat două sesizări. Direcția juridică a asigurat lucrările de secretariat pentru desfășurarea activității comisiei, precum și a efectuat ancheta de serviciu.	Legea nr.82/2017; Legea nr.165/2023; H.G. nr. 201/2009; Acte normative conform speței

		avertizori de integritate examinate				În perioada ianuarie - iunie 2026 nu au fost raportate influențe necorespunzătoare. În perioada ianuarie - iunie 2026 nu au fost înregistrate sesizări din partea avertizorilor de integritate.	
Obiectiv sub-sectorial 8: Dezvoltarea și implementarea unui management al resurselor umane care să susțină creșterea și performanța ministerului, prin atragerea, reținerea și dezvoltarea celor mai talentați angajați, crearea unui mediu de lucru pozitiv și promovarea culturii organizaționale bazate pe respect și colaborare							
1.	Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante	Numărul de funcții publice vacante scoase la concurs; Numărul de persoane angajate; Numărul de contestații depuse de candidații la concurs	5801	31.12.2026	Serviciul resurse umane	În proces de realizare În perioada ianuarie–iunie 2026, au fost scoase la concurs 16 funcții publice vacante. Numărul funcțiilor publice vacante scoase la concurs a variat lunar între 6 și 11 funcții. În aceeași perioadă, au fost angajate 4 persoane. Totodată, au fost înregistrate 2 contestații depuse de candidații la concurs, acestea fiind depuse în lunile februarie și mai.	Legea nr. 158/2008; H.G. nr. 201/2009 (Anexa nr. 1)
2.	Coordonarea și monitorizarea procesului privind perioada de probă și integrarea funcționarilor publici debutanți	Numărul sesiunilor de instruire și orientare organizate în cadrul procesului de integrare; 100% Programe elaborate și aprobate; Rata de finalizare a perioadei de probă	5801	31.12.2026	Serviciul resurse umane	În proces de realizare În perioada ianuarie–iunie 2026, în cadrul procesului de integrare profesională au fost organizate 3 sesiuni de instruire și orientare pentru angajații nou-recruțați, corespunzător programelor de integrare desfășurate pe durata perioadei de probă. Programele de integrare au fost elaborate și aprobate în proporție de 100% pentru toți angajații aflați în perioada de probă. Totodată, rata de finalizare a perioadei de probă în perioada de referință a constituit 33,3% (1 din 3 angajați), fiind confirmat în funcție un angajat, iar doi angajați continuau perioada de probă la sfârșitul lunii iunie 2026.	Legea nr. 158/2008; H.G. nr. 201/2009 (Anexa nr. 2)
3.	Desfășurarea procesului de identificare a necesităților de dezvoltare profesională a angajaților, elaborarea și	Plan elaborat; Plan aprobat de către conducere; Plan publicat pe	5801	25.02.2026	Serviciul resurse umane	Realizat În baza Fișelor de evaluare are loc analiza necesităților de dezvoltare profesională.	Legea nr. 158/2008; H.G. nr. 201/2009 (Anexa nr. 10)

	aprobarea Planului de dezvoltare profesională pentru anul 2026	pagina web a Ministerului Energiei				Plan elaborat și aprobat de către conducere prin ordinul Ministerului Energiei nr. 24-p din 16.02.2026; Plan publicat pe pagina web a Ministerului Energiei conform link .	
4.	Asigurarea și organizarea procesului de dezvoltare profesională (internă și externă) continuă a angajaților ministerului conform Planului de instruire pentru anul 2026	Numărul de instruiți planificate; Numărul de instruiți organizate; Numărul funcționari publici instruiți; Cel puțin 80% rata funcționarilor publici instruiți minim 40 ore/anual	5801	31.12.2026	Serviciul resurse umane	În proces de realizare În perioada ianuarie–iunie 2026, au fost planificate în mod constant 28 de instruiți externe și 5 instruiți interne lunar (începând cu luna februarie), în cadrul programului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici. În aceeași perioadă, au fost organizate instruiți după cum urmează: ianuarie – 11 instruiți externe; martie – 16 externe și 3 interne; aprilie – 11 externe și 1 intern; mai – 20 externe și 1 intern; iunie – 21 externe și 2 interne, reflectând o creștere graduală a gradului de realizare a planului de instruiți. Numărul funcționarilor publici instruiți a variat lunar între 12 și 47 de persoane, în funcție de calendarul activităților de formare. Rata funcționarilor publici instruiți cu minimum 40 de ore anual a înregistrat o evoluție pozitivă, atingând 62,5% în luna iunie 2026, cu tendință de creștere.	Legea nr. 158/2008; H.G. nr. 201/2009 (Anexa nr. 10)
5.	Planificarea, organizarea și monitorizarea implementării corecte și la timp a evaluării performanțelor profesionale ale funcționarilor publici	100% rata funcționarilor publici cu fișe de stabilire a obiectivelor și a indicatorilor de performanță, elaborate conform procedurii, în termen;	5801	25.01.2026 25.07.2026	Serviciul resurse umane	Realizat În perioada ianuarie-iunie 2026, 100% funcționari publici au fost evaluați conform termenilor stabilite. Un funcționar public a contestat procedura de evaluare. 86,8% obiective stabilite în termen. Pentru 7 funcționari publici obiectivele au fost stabilite tardiv. Prin ordinul MEn nr. 104-p din 12	Legea nr. 158/2008; H.G. nr. 201/2009 (Anexa nr. 8)

		100% rata funcționarilor publici evaluați conform procedurii, în termen				decembrie 2026 cu privire la desfășurarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale a fost stabilită perioada de evaluare semestrială a performanțelor profesionale pentru sem. I anul 2026 de la 15.06.2025 până la 25.07.2026. A fost aprobată lista funcționarilor publici supuși evaluării, a evaluatorilor și a contrasemnatarilor.	
6.	Planificarea, organizarea și monitorizarea implementării corecte și la timp a stagiilor plătite în serviciul public	2 rapoarte întocmite și prezentate Cancelariei de Stat; Termen respectat; Calitatea implementării procedurii	5801	31.12.2026	Serviciul resurse umane	În proces de realizare În perioada ianuarie–iunie 2026, în cadrul Programului de stagii în serviciul public, un stagiar și-a desfășurat activitatea în primele trei luni ale anului în cadrul Direcției gaze naturale și produse combustibile, finalizând stagiul în luna aprilie cu calificativul „bine”. Raportul a fost transmis către Cancelaria de Stat. În desfășurare pentru semestrul I 2026: 2 stagiaři. Participanți la procedura de selecție/concurenți: 17 candidați intervievați în cadrul concursului. Respectarea procedurilor: Toate stagiile au fost organizate și monitorizate conform cadrului normativ și cerințelor Cancelariei de Stat. Termenele pentru transmiterea rapoartelor și evaluărilor au fost respectate integral. Ministerul Energiei a implementat procedura - stagiilor plătite cu rigurozitate, asigurând atât formarea profesională a participanților, cât și conformitatea cu standardele și termenele stabilite de autoritatea centrală.	Legea nr. 123/2023; H.G. nr. 532/2023
Obiectiv sub-sectorial 9: Modernizarea tehnologică a activității ministerului și implementarea politicilor TIC până la finele anului 2026.							
1.	Implementarea soluțiilor de securitate cibernetică	Cel puțin o instruire a personalului cu	5801	31.12.2026	STI	În proces de realizare Sunt în curs de desfășurare acțiuni de evaluare a nivelului actual de securitate,	Legea nr. 48/2023; H.P. nr. 257/2018

		privire la riscurile cibernetice				identificarea riscurilor și selectarea soluțiilor de securitate cibernetică adecvate, inclusiv planificarea etapelor de implementare și alocarea responsabilităților.	
2.	Eficientizarea și asigurarea activității sistemelor informaționale și a echipamentului tehnic de suport	Numărul de procese eficiente	5801	31.12.2026	STI	Inițiat Sunt în curs de desfășurare acțiuni preliminare pentru eficientizarea și asigurarea funcționării sistemelor informaționale și a echipamentului tehnic.	Legea nr. 467/2003
3.	Identificarea și raportarea incidentelor de securitate cibernetică	Numărul de incidente raportate	5801	31.12.2026	STI	În proces de realizare Se lucrează la stabilirea mecanismelor de identificare și raportare a incidentelor de securitate cibernetică.	Legea nr. 48/2023; H.G. nr. 388/2022
4.	Monitorizarea și soluționarea în dinamică a solicitărilor de suport (system de e-ticket administrat și utilizat)	Numărul rapoartelor efectuate din softul aplicat	5801	31.12.2026	STI	În proces de realizare Se lucrează la definirea mecanismelor de monitorizare și soluționare a solicitărilor de suport prin sistemul de e-ticket, inclusiv stabilirea fluxurilor de lucru și a responsabilităților.	H.G. nr. 317/2020
5.	Dezvoltarea și menținerea unui nivel stabil securizat de funcționare a resurselor electronice a ministerului (pagina oficială, platforma Zimbrea)	Numărul de incidente raportate	5801	31.12.2026	STI	În proces de realizare Resursele electronice ale MEn (pagina oficială și platforma Zimbrea) sunt monitorizate și funcționează stabil. Au fost soluționate în dinamică incidentele apărute. Procesul continuă cu consolidarea infrastructurii, documentarea procedurilor și extinderea mecanismelor de redundanță pentru asigurarea unui nivel stabil și securizat de funcționare.	Legea nr. 467/2003
6.	Gestionarea și asigurarea utilizării cheii electronice pentru angajații ministerului	Numărul de dosare primite și soluționate	5801	31.12.2026	STI	În proces de realizare Sunt în curs de desfășurare procedurile de distribuire și administrare a cheilor electronice pentru angajații ministerului. Până la această etapă au fost elaborate 18 chei electronice și s-au realizat testele de	Ordin MEn nr. 83-p /2025

						integrare cu sistemele interne. Procesul continuă cu instruirea utilizatorilor și extinderea utilizării către toate departamentele.	
Obiectiv sub-sectorial 10: Procesarea corectă a documentelor cu respectarea termenelor de executare și asigurarea conformității arhivării cu standardele, în proporție de 100%, până la sfârșitul anului 2026							
1.	Perfecționarea sistemului de control și monitorizare în vederea menținerii corelației ” Informație-comunicare”	Numărul de documente recepționate, înregistrate și transmise conducerii/ executorului; Numărul de documente înregistrate în Dosarul documentelor interne ale MEN	5801	31.12.2026	Serviciul managementul documentelor	În proces de realizare Pentru perioada 02.01.2026-24.06.2026 în sistemul e-management s-au înregistrat 4218 documente de intrare și 693 documente interne.	H.G. nr. 118/2023; Regulamentul intern SMD
2.	Asigurarea condițiilor pentru buna desfășurare a activității conducerii ministerului, inclusiv sistematizarea audiențelor, scrisorilor și altor mesaje adresate conducerii	Registrul de evidență a corespondenței documentelor de intrare și ieșire completat 100 %	5801	31.12.2026	Serviciul managementul documentelor	În proces de realizare Pentru perioada 02.01.2026-24.06.2026 în sistemul e-management s-au înregistrat 32 solicitări de audiență și 1681 documente de ieșire.	H.G. nr. 118/2023; Regulamentul intern SMD
3.	Asigurarea funcționalității procesului de evidență a petițiilor	Număr petiții înregistrate prezentate spre examinare; Termen de executare stabilit; Număr petiții monitorizate	5801	31.12.2026	Serviciul managementul documentelor	În proces de realizare Pentru perioada 02.01.2026-24.06.2026 în sistemul e-management s-au înregistrat 124 petiții parvenite de la persoane fizice cât și juridice, toate petițiile au fost redirecționate conducerii și executorilor.	H.G. nr. 118/2023; Regulamentul intern SMD
4.	Asigurarea procesului de arhivare în cadrul MEN	Nomenclatorul aprobat; Inventarul și dosarele primite; Numărul proceselor-verbale	5801	31.12.2026	Serviciul managementul documentelor	Inițiat Nomenclatorul dosarelor a fost elaborat și transmis spre aprobare Agenției Naționale a Arhivelor. Ulterior, documentul a fost restituit cu obiecții și propuneri de	Indicatorul documentelor-tip

		întocmite și aprobate; Numărul dosarelor eliberate				ajustare, care necesită examinare și revizuire de către subdiviziunile responsabile ale ministerului. În acest sens, a fost organizată o ședință de lucru în cadrul căreia au fost discutate modificările necesare. În prezent, observațiile sunt în proces de integrare, iar definitivarea Nomenclatorului și retransmiterea acestuia spre aprobare sunt preconizate în cel mai apropiat timp.	
--	--	---	--	--	--	--	--